

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
1.1.1.1. В межах Миколаївської області

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відновідає проєкт	Дата або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територія (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі інноваційної розвитку багаторазової економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2019	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	1 442 992,244 тис. грн	792 245,387 тис. грн	556 272,0 тис. грн	111 862,102 тис. грн	1 688 076,5 тис. грн	1 554 854,346 тис. грн	Площа дорожнього покриття	м2	130 000	145 572	+ 15 572	У 2020 році Миколаївській області передбачена сукупність з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в обсязі 556 272,0 тис. грн.	Протягом II кварталу поточного року за рахунок субвенцій з державного бюджету у Миколаївській області було забезпечено проїзди по 158 км та освоєно коштів на суму 80 484,870 тис. грн, з яких: на

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

05 серпня 2020 р.

(підпис)

Сергій СКОРСЬКИЙ

утримання доріг
місцевого значення –
72 245,721 тис грн.
(128 912,2 м2);
поточний дрібний
ремонт – 8 239,149 тис
грн (16 659,8 м2).

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КІП «Миколаївський міжнародний аеропорт»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) реалізації проекту	результативності				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		3 початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична		одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі модернізації існуючих підприємств багатопалуєвої економіки	1.1 Створення нових та інноваційних підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2017-2020	2020	Кошти державного фонду регіонального розвитку, місцевий бюджет	126 217,1 тис. грн	125 000,0 тис. грн	87 330,72 тис. грн	0	88 547,916 тис. грн	22 664,8 тис. грн	кількість пасажирів на рік	осіб	0	0	0	Реконструкція системи світлопоказального обладнання аеропорту «Миколаїв» за адресою Київське шосе, 9, с. Бадюване Новоодеського району Миколаївської області. Розроблено проект і проведено експертизу проекту (за рахунок коштів КІП "ММА"). Просимо повторно передбачити фінансування робіт за проектом з коштів ДФРР та коштів обласного бюджету в сумі 41 000 тис. грн. Реконструкція та технічне	переснашення радіотехнічних засобів посадки КІП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївська обл., с. Бадюване, вул. Київське шосе, 9. За даним проектом у 2018 році укладений договір

05 серпня 2020 р.

(initials)

Сергій СКОРСЬКИЙ

"Гаранткомплексбуд" на виконання робіт. Відповідно до цього договору було придбано обладнання для системи інструментального заходу на посадку ІЛС N-800 для курсу посадки 224 ° і було сплачено аванс 21447,680 тис. грн. У 2019 році було сплачено 16510,192 тис. грн за поставлене обладнання.

Також була здійснена предплати розміри 30% від вартості будівельних робіт у сумі 6239,880 тис. грн.

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу
1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу та об'єктів портової інфраструктури (інвестиційні проекти)

проекти)																		
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Протипозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі модернізації інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств о розвитку реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцевий бюджети	0	0	346 850,0 тис грн	0	346 850,0 тис грн	0	Площа дорожнього покриття	м2	259200	-	-	Мета та завдання проекту - Відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валиковантажного транспорту в обхід міста Миколаїв. Інновацій проекту: відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валиковантажного транспорту в обхід міста Миколаїв, недопущення транспортних загорів на вулицях міста, відстою великовантажного транспорту в невастановлених місцях.	

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I півріччя 2020 року**

1.1.2.1. Розвиток підприємств для виробництва продукції із сировини місцевого походження

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 26 410,0 тис.грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	од. виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.2. Модернізація промислових виробництв	Ціль 1. Сприяттє економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств	10050	0,0	0,0	0,0	23500	10050	Потужність виробництва олії	т/до бу	100	35	-65	Протягом звітного періоду не здійснювалися додаткових роботи щодо будівництва інвестицій для цеху для виробництва чистої рафінованої, гідратованої олії. станом на Проект реалізовано на 3450 тис. грн. 75%	Потреба у модернізації інвестицій для завершення реалізації проекту та становить 3450 тис. грн.	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики


(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА
(ініціали та прізвище)

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I півріччя 2020 рік**

1.1.2.2. Модернізація і переоснащення підприємств та випуск нових видів конкурентоспроможної продукції

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 313 685,0 тис.грн.


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Однa або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітном періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		у періоді	з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	од. виміру	протнормоване значення	фактичне значення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2. Модернізація промислових виробництв	Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств та кошти замовників	92624,0	9313,0	22607,0	3335,0	170871,0	107728,0	Введення нових виробничих потужностей	Виробнича діяльність	3	3	0	Проект реалізовано на 100%	Вітчизняний ринок не готовий до попиту. Брак обігових коштів. Вирішення проблеми вбачається в зменшенні відсоткових ставок за надані підприємству кредити і спрощенні процедури надання кредитів державним підприємствам з подальшим виробництвом. Забезпечення державної фінансової підтримки програм створення сучасної конкурентоздатної техніки
												Випуск нових видів продукції	шт	14	2	-12	Проект реалізовано на 14,3%	
												Строк окупності	рік	4,5	4,3	-0,2	Проект реалізовано на 62,8%	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики


(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
за I півріччя 2020 року

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) та впровадження новітніх технологій у птахівництві та тваринництві

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3.	Збільшення кількості і покращення якості товарної сировини, створення нових робочих місць	Благодатненська ОТГ Арбузинський район, м. Баштанка, Баштанський район	2018-2020	2020	Власні кошти	0	0	0	0	117406,7	1625,0	поголів'я: ВРХ	гол.	2500	0	-2500	Проекти не будуть впроваджуватися у зв'язку з тим, що не були враховані вимоги санітарних норм в частині розміщення об'єктів.	
					Кредитні ресурси							корів	гол.	2500	0	-2500		
												свиней	гол.	1000	0	-1000		
												птиці	гол.	44528	8906	-35622	20% Наразі поголів'я птиці відсутнє.	Висока вартість залучених кредитів

Директор



Олена ШЧУКІН

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку

Миколаївської області на період до 2020 року

за I півріччя 2020 року

1.1.3.2. Підвищення ефективності вирощування продукції рослинництва та управління родючістю зрошувальних земель

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнзозоване значення	фактич не значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.3.	Отримання стабільних врожаїв в умовах високого температурного режиму півдня України	Снітурівський, Березанський, Веселінівський, Миколаївський райони	2019-2020	2020	Кредитні ресурси, кошти інвестора	7355.0	0	0	0	60693,6	7475,0	Заміна сталевого трубопроводу на напірному трубопроводі 1020 м	м	100	0	-100	0%	Відсутність джерел фінансування, проводиться пошук інвестора	
												Облицювання магістрального каналу	м²	15000	0	-15000	0%		
												монолітним бетоном по плівці Делта-мембрана	м²	16000	0	-16000	0%		
												Облицювання магістральному каналу плівкою геомембрана ПК0-ПК40	га	200	18	-182	9%	Протягом 2018 року проекти 1.1.3.5 та 1.1.3.6 виконано в повному обсязі	

Директор



Олена ПШКУН

З В І Т

про результати реалізації проекту регіонального розвитку, визначеного Планом нашої з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколинської області на період до 2020 року
на II квартал 2020 року

Комплексна територіальна інтеграція із запровадженням автоматизованої системи енергомоніторингу в об'єкти бюджетної сфери міста Миколиве
(наблюдуваний проект регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту

24000,000 тисяч грн

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації витрат
(у відсоті до договору (контракту)) (реалізації договору (контракту)) - наблюдуваний, дата укладання і номер)

Державна інфраструктура, діяльність і номер

Номер і найменування завдання регіонального стратегічного розвитку, якому відповідає проект	Один або кілька ідей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, на якій здійснюється діяльність (назва району, декількох районів, частини району)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності розвитку проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльно-оцінювальним фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням місяця)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	пріпорційне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
Завдання 1.1.4. Провадження управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	Комплексна територіальна інтеграція із запровадженням автоматизованої системи енергомоніторингу в об'єктах бюджетної сфери міста Миколиве	м. Миколиве	2018-2020	2018-2020	Міський бюджет	11454,02	0	0	0	11454,02	11454,02	13. продовження інфраструктури	14. шт.	15. 1	16. 1	17. 0	18. Проект реалізовано в 2018 році.	19.

Резюме: за період реалізації проекту

Найменування управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

04.08.2020 р.


(підпис)

Сергій ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I півріччя 2020 року**

1.1.4.2. Впровадження газових двигун-генераторів на альтернативних видах палива в складі комплексу по утилізації

твердих побутових відходів в м. Первомайськ Миколаївської області (інвестиційний проект)

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 20 000,0 тис.грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____ - _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
						з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатовалузової економіки	Миколаївська область	2019-2020		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Випуск нових видів продукції	шт	2	0	-2	У звітному періоді проект реалізовувався через місцеві програми фінансування	Відсутність та інвестиційної та місцевої програм

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики


(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА
(ініціали та прізвище)

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколайчина-2017» (строк дії продовжено на період до 2020 року (включно); КФКВК МВ 2717370 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Оцінка або кількісний показник, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн.	Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту							(з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Стан реалізації проєкту	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний			з початку реалізації проєкту	звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Завдання 1.2.4. Розвиток міжнародно-співробітницької та зовнішньої діяльності	Напрямок 1.2 Зростання конкурентоспроможності економіки області у тому числі сільських районів та міст	Миколаївська область	2018 - 2020	Місцевий бюджет	593,0	-	380,0	-	1550,593,0	0	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	Відсотки	105,5	96,3	-3,7	Об'єднання підприємств здійснюється заходою щодо сприяння реалізації нових інвестиційних проєктів в області. Протягом звітного періоду керівництвом об'єднання підприємств проведено 3 зустрічі з консултантом катарської компанії Qatipitals W.L.L. (переможець консесійного конкурсу в порту «Ольвія») Райвсом Вепканасом. Сторони обговорили питання, пов'язані з орендою земельної ділянки, капітальним ремонтом та будівництвом об'їзної автомобільної дороги у Вітовському районі області та Корабельному районі м. Миколаєва.	У зв'язку із встановленням карантину на території України відповідно до Постанови КМУ 11.03.2020 № 211, заходи, пов'язані із підтримкою експорту, переведені в онлайн-формат. Представники департаменту економічного розвитку та регіональної політики взяли участь у двох міжнародних	-		

[illegible]

Начальник відділу зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Оксана ГАВРИШ
(ініціали та прізвище)

онлайн-конференціях, присвячених обов'язково поточного стану та перспектив торгівельно-економічного співробітництва між різними країнами світу в умовах карантину - «Україна: економічне співробітництво в часе глобальних викликів» та Міжнародному веб-бізнес-форумі «Заходи з перевантаження після COVID-19», який організований Торгово-промислового палатою «Італія-Україна».

В області здійснювалися заходи щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. З метою розповсюдження серед зацікавлених бізнесових кіл експортні пропозиції підприємств області надіслано: Посольству Кипрської Республіки в Україні, Торговельно-промисловій палаті «Італія-Україна» та 6 закордонним партнерам з мікрорегіонального співробітництва: Закарпатському краю, воєводства Республіки Польща, Південній Республіці Болгарія, Карловарській жупанії Республіки Хорватія, Аджарській Автономній Республіці Грузії, провінції Шаньсі Китайської Народної Республіки, Мінський області Республіки Білорусь.

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний НУВ» (RimNov)
(найменування проекту регіонального розвитку (дагі - проект)

Загальна вартість проекту 5 520,174 грн. Про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270
«Підтримка регіональної політики України» № 36-76/2020 від 19.06.2020 року
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1.3.1. Розвиток інфраструктури з підтримки підприємств	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційно то розвитку багатогалуз своєї економіки	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Секторальна підтримка ЄС через Державний бюджет	7319,894	2525,776	2525,776	0.0	7319,894	1691,345	Стартап проект	Кількість стартап. проектів	30	6	-24	29 травня 2020 року відбувся Миколаївський регіональний етап конкурсу. Польсько-український стартап-міст (конкурс стартап проектів) у конкурсі взяли участь 6 стартап-проектів. За результатами конкурсу відібрано один проект-переможць (River Solar - сонячні черепинні модулі - сонячна черепиця - повністю інтегровані для використання у приватних будинках та господарствах) який увійде у двадцятьку проектів, що матимуть змогу взяти участь у фіналі всеукраїнського конкурсу у КУІВ ТЕСН НУБ в Києві.	Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів. Робота з краудфандинговими майданчиками для розвитку новостворених підприємств.
--	--	----------------------	----------------	----------	---	----------	----------	----------	-----	----------	----------	----------------	-----------------------------	----	---	-----	---	---

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

1.3.2.1. Сприяння створенню суб'єктами МСБ нових робочих місць шляхом надання їм часткової компенсації з обласного бюджету
відсоткових ставок за кредитами
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 11450,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки;
КЕКВ 2610

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційно то розвитку багатогалузь своєї економіки	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Обласний бюджет	0,00	0,00	4400,00	555,284	12440,00	8257,102	Створення робочих місць	Кількість створених робочих місць	25	16	-9	15 травня 2020 року відбулось засідання конкурсної комісії відбору проєктів отримання часткової компенсації обласного бюджету вілсоткових ставок кредитями, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого середнього підприємництва а. У конкурсному відборі взяли участь 10 підприємств. За результатами конкурсу компенсацію отримав 7 підприємств, якими створено 16 нових робочих місць.	Наваність тінняового ринку праці зумовлює суттєве скорочення у структурі доходів на бюджету, зокрема частки податкових надходжень. Залучена більшого числа підприємств за області з метою створення нових робочих місць та їх легалізації, збереження існуючих робочих місць.
---	---	----------------------	----------------	----------	-----------------	------	------	---------	---------	----------	----------	-------------------------	-----------------------------------	----	----	----	---	---

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року**

за Другий квартал 2020 року

Створення курортних зон місцевого значення Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 19012,56 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова -ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансува- ння у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зв'язаним механізмом вирішення)
			планован	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниці виміру	прогнозо- ване значення	факти- чне значен- ня	відхилен- ня (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичн их продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційно го розвитку багатогалуз евої економіки	Миколаїв ська область	2020	2018-2019	Бюджети всіх рівнів, міжнародн а технічна допомога, приватні кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Ведеться пошук джерел фінансування	

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Виконувач обов'язків начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Віталій СІВАК
(ініціали та прізвище)

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року**

за другій квартал 2020 року

Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2050,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідас проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова -ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансува ння у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатор (показник а)	одиниця виміру	прогноз оване значен ня	факти чне значен ня	відхиле ня (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристични х продуктів	Стиже економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузев ої економіки	Миколаїв ська область, м. Южноук раїнськ, націонал ьний природни й парк «Бузький Гард»			Обласний бюджет у межах наваного фінансово го ресурсу, місцеві бюджети, державни й бюджет, грантові кошти	450,0	200,0					Кількість учасників	осіб	200	0	0	Проведення заходу заплановано у вересні 2020 року	
			2020	2018-2020				1000,0	0	2050,0	450,0							

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Виконувач обов'язків начальника управління
молоді та спорту обласного управління

20__р.



Віталій СІВАК
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за другий квартал 2020 року

Створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон, туристичних об'єктів, продуктів, мереж

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 29298,52 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити-договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, спрямована реалізації проекту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту							Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
					планований	фактичний	з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузеві економіки	Миколаївська область	2020	2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти, інші кошти	300,0	0	13748,52	0	14048,52	300,0	Кількість учасників	осіб	100	0	0	Ведеться пошук джерел фінансування	Проведення заходу у 2019 році проведено не було через відсутність фінансування	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виконувач обов'язків начальника управління молоді та спорту обласного управління

(підпис)

Віталій СІВАК
(ініціали та прізвище)

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року**

за другій квартал 2020 року

Створення туристично-інформаційного центру та формування позитивного туристичного іміджу Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 4500,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену- вання задання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька целей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та засначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.4.2. Популяриза- ція туристично го потенціалу області	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатоталузев ої економіки	Миколаїв- ська область		2020 2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно- приватне партнерств о, інвестиційні і кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Щодо реалізації інших проектів до управління молоді та спорту облдержадміні- страції інформації не надходило.	

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Виконувач обов'язків начальника управління
молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Віталій СІВАК
(ініціали та прізвище)

Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області

Зарядна вартість проекту	2600,00 тис. грн.
--------------------------	-------------------

2600,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

[illegible]

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Elminto Mall

Загальна вартість проекту
1450,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Номер і назва запису в розподілі за видатками проекту	Опис або кваліфікація видатків проекту	Тип програми (код програмної кваліфікації видатків)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування з урахуванням видатків	Фактична сума віднесених до витрат коштів у поточному періоді, тис. грн.		Сума віднесених коштів у поточному періоді, тис. грн.		Сума віднесених коштів з поточного періоду, тис. грн.		Найменування інвестора (інвесторів)	Відсоток виконання проекту				Сума виконаних витрат (фактична) до поточного періоду, тис. грн.	Прогнозована сума витрат до поточного періоду, тис. грн.
			планований	фактичний		з поточного періоду	за минулий період	планований	фактичний	планований	фактичний		планована	виконана	фактична	планована		
2.1.1.2. Формування екологічної свідомості у населення	Зарядження пошукувати рішення та знаходити їх шляхи в межах бюджетних витрат. Розробка інформаційно-просвітницької кампанії з метою залучення населення до екологічних акцій та заходів. Розробка інформаційно-просвітницької кампанії з метою залучення населення до екологічних акцій та заходів. Розробка інформаційно-просвітницької кампанії з метою залучення населення до екологічних акцій та заходів.	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Обласний цільовий фонд з питань природоохоронних заходів	1663,74	245,00	450,00	48,00	1910,00	1488,74	Проект «Екологічна свідомість»	3	1	2	70	1450,00	1450,00

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року

Противожежна безпека

Загальна вартість проекту 2630,00 тис. грн.


Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2816340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Найменування запланованих програмних етапів, які потребують фінансування проекту	Одні або кілька цілей, які будуть досягнуті виконанням проекту	Територіальна спрямованість (район, місто, населений пункт)	Сума реалізації проекту		Державне фінансування м. у. відповідно до нормативу	Фактична сума відплати до опортунізму (контракти) у відповідному періоді, тис. грн.		Сума набраних коштів у відповідний період, тис. грн.		Сума набраних коштів з інших реалізованих проектів, тис. грн.		Інвестиції (інвестиційні результати) реалізованих проектів		Інвестиції (інвестиційні результати) реалізованих проектів		Інвестиції (інвестиційні результати) реалізованих проектів		Інвестиції (інвестиційні результати) реалізованих проектів		Сума виконання проекту (фактичне виконання) (у відповідному періоді)	Продовження витрат, в тому числі на виконання проекту (фактичне виконання) (у відповідному періоді)
			бюджетні	інші	у відповідному періоді	з початку реалізації проекту	за відповідний період	всього	інші	всього	інші	всього	всього	всього	всього	всього	всього	всього	всього		
2.1.2.1.1. Програма «Забезпечення об'єктів природно-заповідного фонду шкочовою лісовою інфраструктурою та протипожежними заходами на території області природно-заповідного фонду»		Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Окремі цілі: фінансування проекту згідно з умовами лісового господарства на території області природно-заповідного фонду	2630,11	995,65	1000,00	170,20	2230,00	1791,66	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	0,2	27	19	4				Усього 6 заходів, розроблено 12 проектів заплановано на II півріччя 2020 року	

Рекомендації щодо акцій у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту



Дмитро МЦ

З В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, виключених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Парк - скарбниче місце для міщанин
(назви реалізації проєкту регіонального розвитку (налі - проєкт)

(00.0 ТРЕСДН
(у налі доходу (контракту) (реквізити доходу (контракту) - налі реалізації, дати укладення і номер)
Привітання 2. Висока міська дача, дача

Найменування бюджетної програми, код програми, класифікаційні відомості																		
Назва і найменування задання регіональної стратегії, якою відомство проєкт	Одні або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна ала (територія, регіон, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Державна фінансування в звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Невиконані (показники) результати реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, які виникли в реалізації проєкту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування даних показників	оцінка виконання	прогнозована	фактичне виконання	випадки (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задання 2.1.2. Покращення стану рекреаційних та екологічних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколишніх територій	Покращення стану рекреаційних та екологічних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколишніх територій	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0						Заплановано до реалізації в 2020 році 1 проєкт, з причини обмеженого фінансування у I кварталі 2020 року на реалізацію проєкту коштів не виділяється	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо змін у налі реалізації проєкту

Назва реалізації проєкту, код проєкту, код реалізації проєкту

(підпис)

Світлана ГЛАДКОВА
(підпис та прізвище)

04.06.2020 р.

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом нашої з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Ресурсодержач та будівничий об'єктів споруд і мереж комунального призначення
(назва проекту, регіонального розвитку (дані - проект))

Звіт про виконання проекту
Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків
4022.1 тисяч грн
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіонального розвитку, якому виконується проект	Один або кілька швед, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, дільниць, регіона, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування на у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Сума реалізації проекту (з позитивного оцінювання контрактів)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причин їх виникнення та заявлених механізмів досягнень)		
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	планова значення	фактичне значення	відхилення (%)				
Завдання 2.1.3. Підвищення екологічного стану навколишнього природного середовища	Збереження навколишнього природного середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	139379,7	8562,2	8562,2	8562,2	139379,7	130017,5	13	продуцтво міль	14	0,1	4	1	17	18	19
Заплановано до реалізації в 2020 році 4 проекти, з яких реалізовано 1 проект, на який спрямовано 17% запланованих коштів.																		Обсяг фінансування досягнутий		

Відповідальний за виконання проекту
Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації
04.08.2020 р.


(підпис)

Сергій ГАДУКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

при реалізації реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом доходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Управління твердими побутовими відходами

на проєкт регіонального розвитку (далі - проєкт)
Задана вартість проєкту

12650 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Прогресс 2. Внесок вартість життєвих дій

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому віднесено проєкт	Дата або кінець строку, до якого повинні бути досягнуті результати реалізації проєкту	Територія, на якій здійснюється реалізація проєкту	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування на у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді	Сума вибраних коштів у звітному періоді	Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту	Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту	Стан реалізації проєкту (фактично виконано і заплановано)	Проблеми, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненнями причин їх виникнення та заходи з їх вирішення)					
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задання 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами	Збереження навколишнього середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	10691,95	0	0	0	10691,95	10691,95	проєктна	0%	6	0	-6	Заплановано до реалізації у 2020 році 6 проєктів, в яких коштів на реалізацію проєктів не виділено.	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо зміни у наступному періоді реалізації



(підпис)

Сергій ГЛАДКОВ
(підпис та печатка)

Начальник управління життєво-комунального господарства обласної державної адміністрації
04.08.2020 р.

250 pages

Здійсненню заходів з утилізації непридатних та заборонених по застосуванню лімітованих засобів завдячує постійна

4000.00 TMC RON

5. *Artemisia tridentata* Nutt.

2411020 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності

[illegible]

Рекомендації щодо зміст у наступному періоді не п'язані

Відповідає за виконання роботи

Дмитрий МАЛИ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року.

Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів

Загальна вартість проекту 36753,471 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Назва і зміст заходів з реалізації стратегії, номер інформаційного проекту	Опис або зміст цілей, які будуть досягнуті виконанням заходів, номер інформаційного проекту	Територіальна розподільчість: регіон, область, район, місто, населений пункт	Сума реалізованого проекту		Джерело фінансування в звітному періоді	Фактична сума підписаних документів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн	Сума вибраних коштів з лінійного бюджету, тис. грн	Фактична сума вибраних коштів з лінійного бюджету, тис. грн	Сума вибраних коштів з поточного реалізованого проекту, тис. грн	Фактична сума вибраних коштів з поточного реалізованого проекту, тис. грн	Індикатори (показники) реалізованості реалізованого проекту				Сума виконання проекту (у відсотках до загальної суми виконання) і виконання індивідуальних індикаторів	Прогнозовані витрати на реалізацію проекту (у відсотках до загальної суми виконання) і виконання індивідуальних індикаторів
			планований	фактичний							лінійного бюджету (показники)	лінійного бюджету (показники)	лінійного бюджету (показники)	лінійного бюджету (показники)		
2.1.1.1. Забезпечення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів	Будівництво дренажних каналів для захисту від підтоплення сел. Ірського та підтримки Жовтківської (села) сільської ради, м. Миколаїв	м. Миколаїв	2017-2021	2017-2021	Міський бюджет, субвенція з державного бюджету	3662,008	200	1980,25	1678,716	Будівництво дренажних каналів	4	566,4	0	566,4	2020 року планується виконання проекту в сел. Ірському/Будівництво дренажних каналів, об'єктів оцінки 13,4 % бюджету проекту в період реалізації	Необхідна кошти проекту, підтримка реалізації проекту з капітального бюджету міста через Інформаційний банк

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦ

З В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 рік

Створення сприятливих умов для навчання і проживання вихованців інтернатних закладів освіти
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту — 8749,90 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування в звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми і питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з оцінкою пояснень причини їх виникнення та зазначенням
			плановани	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Створення комфортних умов для навчання, проживання, реабілітації дітей – вихованців інтернатних закладів. Забезпечення фізкультурно-оздоровчої бази закладів освіти інтернатного типу інвестарми та обладнання. Подолання умов для навчання, проживання та реабілітації дітей.	Миколаївська область	2018-2019	2019-2020	Бюджетні уся рівнів	1055,9	0	0,0	0	1055,9	1055,9	Будівництво спортивного майданчику на території Миколаївської Поторівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської області ради	% виконання	100%	26%	-74%	Розпочато роботи (виконано роботи по горизонтальній плануванню земельної ділянки, розробка проекту експлуататором)	Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

20 р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

З В І Т
**про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 рік**

Нова українська школа - простір для реалізації можливостей

(найменування проєкту регіонального розвитку (даль - проєкт)

Загальна вартість проєкту — 309827,13 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування в звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.2. Рубрикова освітня система «освіта впродовж життя»	Створення сучасного освітнього простору у засадах освіти області, оптимізація місця освіти, запровадження нових підходів до навчання та виховання, підвищення якості освіти, забезпечення належних умов для навчання дітей у засадах освіти	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні урядів	332376,3595	28 905	24494,429	28 905	315294,779	245103,1285	Придбання шкільних автобусів, Реконструкція, капітальні ремонтні навчальних закладів, Забезпечення й навчальних закладів	шт	25	25 14 915	0	В стадії реалізації	Реалізація проєкту відбувається в межах фінансового ресурсу
												кількість закладів	14			0		
												кількість комплексів	915			0		
												кількість копіювально-технічних Придбання кабінетів						

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

20 р.


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 рік

Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 34200,069 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та
			плановані	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2.1.2. Ребрендова системи «освіта впровадж життя»	Створення унікальної регіональної мережі інтегративних інклюзивних освітніх в спеціальних закладах освіти. Забезпечення рівного доступу до навчання в закладах освіти. Забезпечення безперешкодного доступу до будівель приміщень, дітей з вадами опорно-рухового апарату.	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні урахування	50172,759	157,04	157,040	157,04	50172,759	47916,259	Обладнання ресурсних кімнат, інклюзивно-ресурсних центрів, придбання спеціалізованих	кількість кімнат, комплектів обладнання для ПІЦ, кількість спеціалізованих	25 19 4	25 19 4	0	Проект в стадії реалізації	Відсутнє фінансування у звітному періоді

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

20__р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 рік

Освіта для дорослих

(найменування проекту регіонального розвитку (дод. - проект)

Загальна вартість проекту _____ 5553,90 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька сторінок, які будуть доєднані до результату реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.4 Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Сприяння інтегрованому, соціальному та економічному розвитку людей. Стимулювання притягнення до саморозвитку та самовдосконалення. Вжиття комплексу заходів щодо забезпечення доступності	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні усіх рівнів	3915,734	1626,676	1626,676	1626,676	3915,734	3915,734	Кількість філій ЦОД Ізипинівської ОТГ	одиниць	1	1	0	Реалізація проекту відбувається в межах фінансування.	У звітному періоді кошти не виділялися
Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації																		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

20__р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

З В І Т
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ПЛАНОМ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018-2020 РОКАХ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МИКОЛАЙСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
за II квартал 2020 рік

Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від місця проживання
(найменування проєкту регіонального розвитку (доді - проєкт)
Загальна вартість проєкту — 150772,59 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації витратків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька ідей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрамованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та
			плановани й	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.5. Робу дова системи «освіта виродок життя» Створення рівних комфортних умов перебування у закладах	Забезпечення якісною дошкільною освітою дітей незалежно від місця проживання. Створення рівних комфортних умов перебування у закладах	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджет усіх рівнів	13565,36	0,00	752,72	0,00	16022,45	13359,87	Модернізація та поповнення матеріально- технічної і навчально- методичної бази закладів освіти, капітальний ремонт, реконструкція ДНЗ	кількість закладів	17	17	0		Реалізація проекту вбудовується в межах фінансового ресурсу запланованог о на поточний рік

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови Миколаївської обласної
державної адміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

2.2.2.1. Створення і функціонування Відкритого молодіжного бізнес-інкубатора в Миколаївській області на базі студентського бізнес-інкубатора ФЕМ НУК (Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова)
(найменування проекту регіонального розвитку (дагі - проект)

Загальна вартість проекту 1350,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення			відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.2. Розвиток ліdersьких та підприємницьких якостей молоді	2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Стартап проект	Конкурси стартап проектів	11	6	-5	Проведено конкурс стартап проектів в рамках програми Polish-Ukrainian startup bridge. Прийняло участь 6 стартап проектів. В рамках стартап школи «Rlstar» було випущено 2 групи резидентів. Загальна кількість учасників 28 осіб.	Пасивність потенційних учасників. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів.

Рекомендації щодо змін у
наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

2.2.3.1. Система інформаційної та методичної комунікації об'єднаних територіальних громад та інших громад Миколаївської області на базі web-порталу «Громада.Info»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) Загальна вартість проекту 3600,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, відповідно до якого виконується проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях	2.Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	Інформаційна обізнаність населення	Кількість публікацій та розповсюдження інформації	30	33	+3	Створено сайт www.gromada.info оп.да Та сторінку у Facebook https://www.facebook.com/gromada.info/ дане/ Проводиться навчання потенційних журналістів у громад. Також, постійно поглиблюється інформація громад. І	Невелика поінформованість населення щодо досягнень та проектів у суспільних громадах області. Оперативна інформаційна, аналітична, економічна, методична комунікація між членами та керівниками громад. І

[illegible]

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

1

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

Дарчук
(підпис)

(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2 квартал 2020 року

2.2.4.1. Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області

(найменування проєкту регіонального розвитку (додаток - проєкт))

Загальна вартість проєкту 44000,000

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, а також відповідає проєкт	Оцінка або кількість цілей, спрацьованість або інших показників реалізації проєкту	Територіальна спрацьованість проєкту (назва регіону, декілька код регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансу- вання у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з поясненнями ого оцінкою виконання фактичного виконання і завданню ого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та затягнення мети виконання)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменша індикатор а (показник а)	оцінка вимоги виміру	плановане значення	фактичне значення	відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в сільських економіці, що змінюється	2.2.1. Розбудова системи послуг агропромислових областей	19 районів Миколаївської області	2018-2020 роки	2018-2020 роки	Районний бюджет	10,390	0,000	0,000	0,000	14666,000	10,390	Надання публічних адміністративних послуг	К-ть випущених тис. год	340,000	347,815	7,815	Реалізовується	Недостаток фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг

В.О. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА

Марія НЕПОМНЯЩА

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2 квартал 2020 року

2.2.4.2. Розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг

(найменування проєкту регіонального розвитку (дод. - проєкт)
Загальна вартість проєкту 32255,010

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівнянням фактичного виконання з планованим і відхиленнями)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та заходи на виправлення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора а)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка дослідження до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Вся територія Миколаївської області	лютий 2018 –травень 2020	лютий 2018 –травень 2020	Місцевий бюджет та «І-ЕАД з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підвдтвості і розвитку»	7015,070	0,000	0,000	0,000	7959,656	6687,856	Надання якісних адміністративних послуг	К-ть надісланих тис.хол.	340,000	347,815	7,815	Реалізовується	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг

В.О. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА

Марія НЕПОМНЯЩ

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.3.1. Якісну первинну медичну допомогу в кожну сім'ю

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 213310,33 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.3. Розвиток системи первинної медичини	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	743,7	0	0	0	739,6	506,9	Кількість одиниць обладнання, кількість авто	Од.	100	37	-87	37% придбано частину запланованого обладнання	Відсутність асигнувань

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з місцевих бюджетів

Начальник управління


Відповідальний за виконання проекту

Сергій
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

20__р.



З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.4.1. Створення умов для застосування новітніх технологій в медичній галузі області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
Загальна вартість проекту 26361,44 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків

Найменування об'єктів програм, код проекту, код регіону, код району, код міста, код населеного пункту																						
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту							Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	930	0,0	0,0	0,0	930,0	930,0	Кількість одинокі об'єднання,	Од.	12	12	0	100% придбано обладнання					

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління


Відповідальний за виконання проекту

20__р.

Підпис
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)



З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.4.2. Створення умов для надання медичної допомоги на вторинному третинному рівнях

(найменування проекту регіонального розвитку (дагі - проект)

Загальна вартість проекту 10236,84 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	1782,6	0,0	1827,0	0,0	1827,0	1782,6	Кількість квадратних метрів	Кв.м.	1807	857	-950	47,4 %	Здоров'я населення

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань управлінню капітального будівництва для завершення капітального ремонту покриття скляду

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

20 р.

Підпис

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

Департамент економічного розвитку та регіональної політики
Миколаївської облдержадміністрації

Відомості № 12 08 2020

Додаток 1
до розпорядження Голови
облдержадміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.4.3. Створення навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» при Медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 47000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Найменування об'єднання громади, код проєкту, місце реалізації проєкту																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4..	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0	
Відоскоплення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях																		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

20__р.

Сергій
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище) розв'язати
запорядковані питання
Миколаївської облдержадміністрації

Відомості № 18 08 2020

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.4.4. Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
Загальна вартість проекту 89641,32 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків																				
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді				Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
						3 початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.3.4.. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	138,6	0*	0,0	0,0	8338,6	138,6	Кількість установ	од	1	1	0	Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи, триває процедура тендерної закупівлі			

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації
Завершити ремонт та оснащення до кінця 2020 року
- головним розпорядником визначено управління капітального будівництва ОДА

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

Миколайчук
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціалі та прізвище) чинного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації
Відомий № 12 від 20.09.2020

Звіт
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року
(найменування проекту регіонального розвитку (дод. - проект)
2.3.5.1. Подішення умов проживання та якості надання соціальних послуг для мешканців інтернатів та осіб з особливими потребами

Загальна вартість проекту 7652,6 тис.грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації виду Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис. грн.	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Пит. 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний, обласний, міський, власний бюджет	0	0	0	0	7652,60	11,60	Заміна башт Рожновського	шт	3	0	-3	не розпочато	Відсутність фінансування
												Реконструкція, капітальний ремонт будівель та приведення їх у відповідність до ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.2.2-17:1066.	об'єкти	8	1	-7	Через відсутність коштів для реалізації проекту щодо реконструкції сходів та пандусу у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Смірнівському районі, проведено поточний ремонт на суму 11,6 тис. грн.	Відсутність фінансування

Виконує об'єкти директора департаменту

15 липня 2020 року

Юлія НЕЧЕТ

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 року

Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту – 87514,21 тис. грн (Вісімдесят сім млн.п'ятсот чотирнадцять тис грн)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична				найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.6.1	Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	обласний	116909,124	0	0	0	135204,193	116758,673	придбано 94 одиниці спортивнентарю, проведено 2 капітальних ремонтів дахів, ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн, здійснюється реконструкція центрального стадіону, придбано 83 одиниці спортивного обладнання та інвентаря	шт		придбано 134 одиниці спортивнентарю, проведено 2 капітальних ремонтів дахів, ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн, придбано глядацькі крісла для стадіону		99%	

Начальник управління _____

20__р.

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ

Миколаївської обласної ради

Відомості №

2

08

20

40

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 року

Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту – 97175,80 тис. грн (Дев'яносто сім млн. сто сімдесять п'ять тис грн)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнгозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.6.2	Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	обласний	0	0	0	0	8339,43	7750,65	збудовано 3 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидінь	шт		збудовано 3 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидінь		100	

Начальник управління _____

(підпис)

Віктор ПНКУЛ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначення Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року
Звіт
2.3.7.1. Повідомлення про реалізацію проєктів регіонального розвитку (дані - проєкт)
(набережні проєкти регіонального розвитку (дані - проєкт))
Загальна вартість проєкту 11236,2 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (орієнтовна вартість) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відпавляє проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис. грн.					Стан реалізації проєкту (з порівняльним оціню фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх план на реалізацію проєкту (з поясненнями причин їх виникнення та запланованих заходів на виконання)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет, субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку	-	-	11236,2	-	11236,2	-	Створення соціально-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та учасників АТО.	об'єкт	1	0	-1		Відсутність фінансування
												Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з особливими потребами та їх реабілітації. Забезпечення якісного догляду дітей з інвалідністю.	об'єкт	5	0	-5		Проблема - перешкоди коху мікропроєкту місцевого розвитку (розпорядження Миколаївської ОДА від 05.06.2019 № 182-р).
												Використання вуглецю літнього майданцю	об'єкт	1	0	-1		

Виконує обов'язки директора департаменту
15 липня 2020 року



Юлія НЕМЕТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

2.3.2.2. Випадок 2.3.2.2.3. - можливість для кожного (найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту 14020 тис.грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер) Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Дата або кілька дат, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис. грн.	Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет	-	-	14020	-	14020	-	Придбання спеціалізованого авто для перевезення осіб з інвалідністю	кількість автомобілів в	10	0	-10	-	Висвітність фінансування

Виконавач обов'язків директора департаменту

15 липня 2020 року

Юлія НЕЧЕТ

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.3.8.1. Подбаємо разом про майбутнє нації
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
Загальна вартість проекту 2168,41 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків


Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.8. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації
Начальник управління
Відповідальний за виконання проекту
20__ р.

(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)



Бюла - ЖИТИЈА ПРОМЕНА

(наміслювання проекту регіонального розвитку (дани - проект)

77381.58 TMC.RPM

ПРОТЯЖКА 2. ВНЕШНЯЯ СРЕДА, ЖИЗНЬ, МОУДНОСТЬ

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому виконується проєкт	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна співомовленість (назва регіону, регіональних районів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з погашеної реалізації проєкту		Витрати (завданні) розуміння реалізації проєкту				Сума реалізації проєкту (з порівняльного оцінювання фактичного виконання і запланованого)	Проблеми підняті, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненнями причин їх виникнення та зв'язаними механізмами вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановане	фактична	планована	фактична	підвищення індексу витрат (показника)	оптимізація витрат	прогнозоване значення	фактичне значення			підвищення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 2.4.1. Забезпечення населення високою питною водою	забезпечення населення високою питною водою, розширення системно-віднаслідковування опто бюджетування	Миколаївська область	2018 -2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	116783,136	1676,32	1676,32	1676,32	116783,136	116778,343	продовжується	опт.	13	6	-7	Заплановано до реалізації у 2020 році 13 проєктів, з яких реалізовано 6, використано 2,2% від запланованих коштів.	Оптимізація фінансування

Результатами этого змін у наступному періоді реалізації

(мдгмс)

(continued from previous page)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 рік

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

(найменування проекту регіонального розвитку (додаток - проект))

Загальна вартість проекту — 158069,95 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації витратків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2.1 Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Впровадження заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання енергосистем та, як наслідок, економії бюджетних коштів, а також створення та забезпечення освітнього середовища та мікроклімату в будівлях закладів освіти та дитячих закладів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні уряд рівні	24019,02	3005,71	6974,20	326,57	54565,69	16494,91	Термосама	м ²	6503,4	6503,4	0		Реалізація проекту відбувається в межах фінансового ресурсу запланованого на поточний рік

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

20_р.

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року**

за 2 квартал 2020 року

Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах – Культурні заклади 2.4.2.1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту _____ 12 196,37 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

**Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків**

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Капітальні ремонтні приміщень, м. Миколаїв ремонт покритті	Миколайськ а область, м. Миколаїв	2018-2020	2019	Державний, місцевий	4029,0	23,0	950,0	23,0	12 196,37	1022,2 90	Заклад покриття	1 кв м	19 -	1 -	-	Проект реалізова не на 23%	Відсутність коштів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.О. начальника управління культури,
національностей та релігій об'єднання адміністрації



В. БОЙЧЕНКО

_____ 20__ р.

Додаток І

найменшування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Програма 2. Висока якість життя то...

Інформація 2. Висока якість життя людини																			
№ п/п	Назва показника	Опис показника	Територіальна одиниця	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис. грн.					Сума реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконання і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет	767	0	3388,33	0	19412,77	725,159	заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (світлодіодні) в кількості 702 од.	лампи	702,00	0	-702,00	Станом на 27.12.2019 реалізовано мікропроект "Придбання опалювального котла на твердому паливі для Громадського некомерційного Інтернату" (спроможеть копіювати мікропроект місцевого розвитку (реорганізація Миколаївської ОДА від 05.06.2019 № 182-П).	Відсутність фінансування

Виконавч. особа керів. департаменту

15 липня 2020 року

Юлія НЕЧЕТ

[Handwritten signature]

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
Загальна вартість проекту 47105,53 тис.грн
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	строк реалізації проекту		джерела фінансування у звітному періоді	фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		сума вибраних коштів у звітному періоді		сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0	0	0	0	0							зазначенням механізму вирішення)
Рекомендації щодо заповнення таблиці																		

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Виділення асигнувань управління капітального будівництва для завершення капітального ремонту

Відповідальний за виконання проекту

П.ГЕОРГІЄВ
(ініціали та прізвище)
Миколаївської облдержадміністрації
Відкритий № 08 20 104

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом нахвдв 1 реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Бюджетні нарахування проекту регіонального розвитку (свої - проект)

Затримані вартості проекту

3070,00 тисяч грн

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Код видатків (коди проекту) (коди видатків (коди проекту) - найменування, дата ухвалення (номер))

Номер і найменування заходів регіонального розвитку, коду видатків проекту	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, деіаційох регіонів, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування на увітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) увітному періоді		Сума вибраних коштів увітному періоді		Сума вибраних коштів у початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Сума реалізації проекту (порівняльно-оцінювальні показники)	Пробачення витрат на реалізацію проекту (з похибками причини їх виникнення та зазначення механізму виплати)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за увітний період	планована	фактична	планована	фактична	найбільш важливі показники (показники)	оцінювальні показники	фактичне значення	фактичне значення	фактичне значення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заходи 2.4.2. Підприємств енергофактивності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Бюджетні нарахування	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцевий бюджети	9449,934	1602,062	1602,062	1602,062	9449,934	9102,122	прогнозовані	опт.	5	2	-3	Заплановано до реалізації у 2020 році 5 проектів, з яких використано 52% від запланованих коштів.	Обмежене фінансування

Розкриття інформації щодо зміни у наступному періоді реалізації

Нарахування утримання житлово-комунального господарства обласної адміністрації
04.08.2020 р.

(підпис)

Євген ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2 квартал 2020 року

2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
Загальна вартість проекту 127 000,00 грн (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 2751390

2751390																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)				
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.4.Виконання програм будівництва (придбання) високої якості життєво необхідних житлових площ	Програма (ціль) 2. Висока якість життєво необхідних житлових площ	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	61004,405	6375,308	7750,0	6375,308	62461,00	61004,405	Кількість тротуарів, забезпечених житлом	осіб	32	5	-27	Проведено засідання Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва (24.03)	Відсутність фінансування з державного бюджету та недостатність фінансування з місцевих бюджетів
Рекомендації щодо змін у наступному																		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з ДФРР

В. О. Начальника управління
Відповідальний за виконання проекту

05 серпня 2020 р.

(підпис)

Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2 квартал 2020 року

2.4.5.1. Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення

ЖИТЛОВИХ УМОВ. ШЛЯХОМ ВІДШКОДУВАННЯ ЧАСТИНИ ВІДСОТКІВ ЗА ІПОТЕЧНИМ КРЕДИТОМ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5500000 грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків 2751470

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибораних копій у звітному періоді	Сума вибораних копій з початку реалізації проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, її вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини її виникнення та визначення механізму вирішення)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.5.Бюджетна програма на програмні заходи з підвищення якості життя громадян, які потребують поліпшення житлових умов	Програма (ціль) 2. Висока якість життя громадян, які потребують поліпшення житлових умов	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	3828,774	634,339	714,000	634,339	4221,450	3828,774	Кількість громадян, які мешкають в житлових	осіб	23	0	-23	88,84% Виплачується компенсація лише по раніше наданим кредитам	Відсутність фінансування з державної бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

В. О. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

05 серпня 2020 р.


(підпис)

Світлана ГРИГОРОВА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року

за I півріччя 2020 року

2.4.6.1 Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територія, на якій буде реалізовано проєкт (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді	Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту	Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту							Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період			планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.6.	Поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення, відродження села	Миколаївська область (крім міст обласного значення)	2018-2023	2020	Державний та обласний бюджети	13442,08	1698,274	4250	2308,178	15500	13541,178	кількість позичальників	од.	86	76	10	88,37%	Нереалізацію проєкту вплинуло зменшення обсягу фінансування заходів Програми, на 1,9 млн грн у зв'язку із виконанням доручення заступника голови обласної державної адміністрації від 10.04.2020 № 47 д/з щодо обмеження використання видатків обласного бюджету по непершочергових незахищених статтях видатків

Директор

Олена ПІСКУН



З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 2 квартал 2020 року

Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 2.5.1.1.

Загальна вартість проекту

209709,03 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прот-нозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Капітальні роботи та реконструкції приміщень, закладів культури	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Державний, місцеві	30 739,04	0	34055,16	0,00	160496,55	30 739,04	Заклад покриття	1	40	8	-32	Розроблено ПКД, відремонтано 8 закладів, триває реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»	Відсутність фінансування	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій обласної адміністрації

20 р.

В. БОЙЧЕНКО

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2 квартал 2020 рокуМодернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури 2.5.1.2.
(найменування проекту регіонального розвитку (дод. - проект))Загальна вартість проекту 20 000,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки
видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, відповіді до якого проекту	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконано го і запланованого)					Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.11	Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури	Миколаївська область	2018-2020	2019	Місцевий бюджет депутатські кошти	1651,8	0	4 000,0	0	20 000,00	1401,826	реконструкція та модернізація фонтану з освітленням та звуковим супроводом; кап. ремонт площі перед ОПК, біля фонтану та освітлення	1	1	0	-1	8,3 % В звітному періоді кошти не виділились	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій обласної адміністрації

В. БОЙЧЕНКО

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 2 квартал 2020 року

Бібліотека - територія для розвитку 2.5.1.3.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 3 959,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Однa або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення			Відхилення (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Створення безбар'єрного доступу, проведення виїзних заходів, створення електронного каталогу, створення музею книги	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020			Обласний бюджет, спонсорські кошти	949,52	0	900,0	0	3959,0	949,52	Візитний захід Пандус; Спеціалізоване обладнання та комп'ютерна техніка	1	3	3	0	Придбано безконтактний цифровий сканер. здійснено 4 візитних заходів, у відділі рілксних і цінних видань здійснено робіт на загальну суму 379,520 тис. грн. Створено музей книги в обласній універсальній науковій бібліотеці	Відсутність фінансування, припинення проведення масових заходів у зв'язку з карантинном	
												Спеціалізоване обладнання та комп'ютерна техніка	1	1	0	-1			
												Цифровий безконтактний сканер	1	1	1	0			-1
												Електронний каталог	1	1	1	0			-10
												Музей книги	1	870	860	-10			
												Бібліотечні заходи	1	9150	9150	0			

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	
--	--

В.О. начальника управління культури, національностей та релігій обласної адміністрації

В. БОЙЧЕНКО

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 2 квартал 2020 року

Створення музеїв та мистецька освіта 2.5.2.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 18 561,04 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки, видатків Інші програми

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій у звітному періоді		Сума вибраних копій з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) реалізації проекту	Індикатори реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прот-нозо-ване значення	фактич-не значення	Відхи-лення (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення музею у м.Первомайськ, видання книжки, кап. ремонт будівель дитячої творчості, створення клубу кіномистецтва	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2019	Обласний бюджет, спонсорські кошти	543,594	0	750,0	0,0	16 736,04	543,594	Музей книги заклад клуб кіномистецтва	1	1	0	-1	В Первомайському музеї облаштована зала, функціонує клуб кіномистецтва, ведеться робота над макетом книги.	Відсутність коштів для капремонтів в приміщенні будівель дитячої творчості

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації В. БОЙЧЕНКО

20 р.

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2 квартал 2020 року

Відновлення, реставрація та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини 2.5.3. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)
Загальна вартість проекту _____ 31 722,5 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації Інші програми, Програма розвитку культури у Миколаївській області на видатків 2019-2021 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)	Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Реставраційні роботи і роботи ОБХТ, м. Миколаїв, відновлення доріг «Штурм фортеці Очаків», оцифрування архіву	Миколаївська область, м. Миколаїв	2019-2020	2019	Обласний бюджет	0	0	15468,0	0	31 722,50	0	Заклад Діорама документ	1 1 1	1 1 -	0 0 -	-1 -1 -		відсутність фінансування.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.О. начальника управління культури, національностей та релігій обласної адміністрації

В.О. Бойченко

В. БОЙЧЕНКО

_____ 20__ р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 2-й квартал 2020 року

Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ 2.5.4. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2 000,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації Інші програми
видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Відхилення (+/-)				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ	Баштанський район Миколаївська область	2019-2020		Місцевий бюджет	0	0	700,00	0	2000,0	0	майстерня	1	1	0	-1	-	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури,
національності та релігій обласної адміністрації



В. БОЙЧЕНКО

20 р.

Додаток 1
до розпорядження голови Миколаївської обласної
державної адміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за II квартал 2020 року

3.1.1.1 Акватор

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5236,03 тис. грн.

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормування значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення	3. Збереження та розвиток територій	Миколаївська область	2019-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	2442,64	0,00	2442,64	0,00	Стартан проект з морсфермерства	Кількість Стартан проектів	1	0	- 1	В рамках проекту ЄБРР створюється «Карта можливостей розвитку акваторії Півдні України». Презентація карти планується на вересень 2020 року.	Законодавчі аспекти розвитку морсфермерства та підприємство. Підтримка підприємств на науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів.

Рекомендації щодо змін у
наступному періоді реалізації

-

Відповідальний за виконання проєкту

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики обласного управління


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

3.1.3.1. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна прам- ова-ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормо- ване значення	фактич не значенн я	віхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.3.	Комплексн ий розвиток територій в інтересах територіаль них громад	Дорошів- ська ОТГ Баштанська ОТГ	2019- 2020	2020	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	0	0	5300,0	0	створення СОК	суб'єкт	2	0	-2	0%	Відсутність джерел фінансування

Директор

Олена ПІСКУН

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за два квартали 2020 року

3.2.1.1 Миколайів – це вигідно!

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 0,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації витратів

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, до якої відноситься проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проект подано для участі у проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку»: «Миколайів - це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста Миколаєва» для залучення коштів на реалізацію.	Висутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

-

Заступник начальника управління – начальник відділу
макроекономічного аналізу та прогнозування
управління з питань регіональної політики та
економічного розвитку департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Інга ЛОПАТКО
(ініціал та прізвище)



З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 року

Завдання 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть реалізовані в проекті	Терито- ріальна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реаліза- ції проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прото- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня			Відхи- лення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3. Збереження та розвиток територій	3.2. Комплексни й розвиток територій в інтересах територіальн их громад	Миколаївсь- ка область	2018- 2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	4 539,432 тис грн	2 455,6322 тис грн	2 000,0 тис грн	2 000,0 тис грн	7 131,8 тис грн	6 539,43 2 тис грн	Площа дорожнього покриття	км	50	57	+7	Протягом 2020 року забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг затягнуто користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. Для організації безпеки руху на автомобільних дорігах затгнуто користування місцевого значення встановлено необхідні дорожні знаки у кількості 687 шт та нанесені горизонтальні дорожні розмітки. – 57 км.	

В.О. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації


(підпис)

Сергій СКОРСЬКИЙ

05 серпня 2020 р.

3 В І Т
про результати реалізації проекту регіонального розвитку, виключення Планових витрат з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за II квартал 2020 року

Забезпечення бюджетом виконання інвестицій

на проект регіонального розвитку (або - проект)

Загальна вартість проекту

2500,00 тис. грн

(у вартості договору (контракту) (результати договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Підприємства бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування запису в регіональній стратегії, якому відповідає проект	Один або кілька ідей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, на якій здійснюється (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування на відповідний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у відповідний період		Сума вибраних коштів у відповідний період		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Суми реалізації проекту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Процес реалізації проекту (якщо він є)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за відповідний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Записи 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Комплексний розвиток території в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	16957,6	5911,8	5911,8	5911,8	16957,6	16957,6	продуктивність	од.	2	2	0	Заплановано до реалізації у 2020 році 2 проекти, використано 23,0% від запланованого фінансового ресурсу.	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Назва управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

04.08.2020 р.

(підпис)

Степан ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за І-ІІ квартали 2020 року

3.2.3.3 Нове будівництво мереж газопостачання населених пунктів Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 15132,90 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 1517220

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, відповідно до якого виконується проект	Одноразові або кількісні цілі, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, на якій здійснюється проект (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді			Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	протнормоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2. Комплексні й розвиток територій в інтересах територіальних громад	Програма (ціль) 3. Збереження та розвиток територій	Миколаївська область	2018-2020	2019	державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Відсутність фінансування з державного бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

Ілля ЛУКІН

(підпис)

(ініціали та прізвище)

03 липня 2020р.

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за два квартали 2020 року

3.2.3.4 Створення центрів безпеки громадян та утримання пожежних підрозділів

(найменування проекту регіонального розвитку (додаток - проект)

Загальна вартість проекту 40700,000 тис. грн

(у вартості договору (коди фінансування) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 3. Збереження та розвиток території	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2019	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	39 250,0	0,00	0,00	0,00	42 150,00	39 250,00	Кількість обладнання	од.	3	3	0	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад покращено рівень безпеки та протипожежного захисту Кобилівської об'єднаної територіальної	Заплановані кошти у звітному періоді в розмірі 1450,00 тис. грн не виділились.
								0,00	0,00			Кількість авто	од.	1	0	-1		
												об'єм пожежного резервуару	м3	50м3	0	-50м3		

1

І ромати
Березанського
району, шляхом
придбання
пожежного
ратувального
оснащення
(бензопила,
мотопомпа,
генератор)
будівництво
пожежного
резервуару не
розпочато

Купівля
пожежного
автомобіля для
Михайлівської
сільської ради не
відбулась

Заступник начальника управління – начальник відділу макроекономічного аналізу та прогнозування управління з питань регіональної політики та економічного розвитку департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної державної адміністрації

(Підпис)

І́гря ЛЮПА́ТКО
(ініціал та прізвище)

Y.N. Goeer Grief

про результати реалізації проєкту регіонального розвитку, виключених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року.

за II квартал 2020 года

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО НАСЛЕДОВОГО ДОХОДА
(наименование проекта, периодального повзвну (гиди - проект))

1600,00 тис.грн

Заразні нарізні продукти
жирних м'ясопродуктів (контрабандою)[illegible]

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Исполнительный директор государственного агентства по туризму

04.08.2020 p.

_____ (Name)

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ
(инженер по испытанию)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за II квартал 2020 року

3.2.5.1 Забезпечення розробки генеральних планів та містобудівної документації

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту 9521,15 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

№	Назва проєкту	Територія	Строк реалізації проєкту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту						Статус реалізації проєкту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Із пояснень питань, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування підкатора (показника)	одиниця виміру	протнормативне значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.5 Підприємство розробки містобудівної документації та вищого кадастру	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет	1349,31	280,31	3800,0	280,31	9521,15	1349,31	Кількість розробленої містобудівної документації, у тому числі як набори профільних геопросторових даних	шт.	35	4	-31	3 початку 2019 року розроблено два генеральні плани сіл Володимирівка та Олександрівка	Відсутнє фінансування з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел передбачених законодавством

В.О. начальника управління містобудування та архітектури обласного управління

(підпис)

Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)