

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за III квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу

1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в межах Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації і проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі інноваційної моделі розвитку багатогалузевої економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2019	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	1 768 324,056 тис. грн	1 117 577,199 тис. грн	556 272,0 тис. грн	282 584,537 тис. грн	1 950 661,037 тис. грн	1 837 438,883 тис. грн	Площа дорожнього покриття	м2	210 000	219 583,8	+9 583	Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та бюджетною програмою 3131090 у 2020 році Миколаївській області, який погоджено Українодором, передбачено виконання робіт по 58 об'єктам, з яких: - 26 об'єктів по дорогам загального користування	

місцевого значення з фактичним фінансуванням в обсязі 363,7 млн грн.

- 38 об'єктів вулиць і дороги комунальної власності з фактичним фінансуванням в обсязі 73,0 млн грн. Перелік об'єктів затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.07.2020 № 303-р

Протягом III кварталу 2020 року для забезпечення безпечного проїзду в рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету у Миколаївській області було ліквідовано аварійну ямковість та відремонтовано 78 тис м2 та освоєно коштів на суму 20,315 млн грн, а саме: в **Берегівському, Новобузькому, Врадівському, Веселинівському, Вознесенському та Снігурівському районах.**

З метою забезпечення безаварійного проїзду в III кварталі 2020 року на 6 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення виконувались роботи з укріплення узбіч та укосів, ліквідації деформацій та руйнувань ґрунтового полотна (засипання промоїн), заміни та встановлення дорожніх знаків у кількості 353

горизонтальної
дорожньої розмітки –
6,2 км; озеленення
(вирізування сухих
гілок, видалення
чагарнику, вирізання
порослі та інше);
ремонті штучних
споруд.

В рамках поточного
середнього ремонту
розпочато роботи по
наступним об'єктам
протягом III кварталу
2020 року:
поточний середній
ремонт О150907
Маринівка-Цаслинка
(окремими ділянками)
(протяжність 6,7 км);
влаштовано верхній
шар дорожнього
покриття
асфальтобетону на 5,7
км.

поточний середній
ремонт О151501 Новий
Бут-Вільне Запоріжжя
(окремими ділянками)
(протяжність 7,0 км);
влаштовано верхній
шар дорожнього
покриття
асфальтобетону на 4,5
км;
труба на О150406
(Казанка-(Р-47))-
Федорівка, км 2+100
відновлення
залізобетонної труби,
спорудження

земельного полотна,
влаштування нижнього
шару дорожнього
одязу щебіню та
вирівнюючий шар із
асфальтобетонного
покриття;
поточний середній
ремонт О150514
Братське-Вознесенськ
км 20+300 - км 22+300
(протяжність 2,0 км).
Роботи завершено в
вересні 2020 року.
Влаштовано
горизонтальну
дорожню розмітку.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу

1.1.1.2. Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2017-2020	2020	Кошти державного фонду регіонального розвитку, місцевий бюджет	170 976,382 тис. грн	125 000,0 тис. грн	87 330,725 тис. грн	49 321,94 тис. грн	170 976,382 тис. грн	71 986,81 тис. грн	кількість пасажирів	осіб	1500	2500	+1000	Одним з першочергових заходів для його відродження є проведення модернізації радіотехнічних засобів. Загальна кошторисна вартість проекту «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки К11 "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївська обл., с. Ізюмне, вул. Київське шосе, 9»	Для відновлення роботи аеродрому було придбано та встановлено комплекти антенних структур, технологічні контейнери, радіомаяки, систему віддаленого контролю

та моніторингу. Також для належного функціонування підприємства отримано обладнання DVCOR, дизель-генератори, комплект інструментальної системи послатки та інше обладнання. 27 серпня 2020 отримали для аеропорту 83 одиниці техніки та обладнання. Серед яких установка повторного запуску, перонний автобус, спеціальна вантажна техніка, снігоочисники, пожежний автомобіль, стаціонарні та ручні металодетектори, детектор вибухових речовин, спеціальна вантажна техніка та інше.

З 1 серпня 2020 року, розпочав щоденний прийом рейсу за маршрутом «Миколаїв - Київ», який виконує компанія «Роза Вітрів» («Windrose Airlines»).

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

04 листопада 2020 р.

(підпис)

Сергій СІКОРСЬКИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу

1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу та об'єктів портової інфраструктури (інвестиційні проекти)

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцевий бюджети	0	0	346 850,0 тис грн	0	346 850,0 тис грн	0	Площа дорожнього покриття	м2	259200	-	-	Мета та завдання проекту - Відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валикованого транспортного потоку в обхід міста Миколаїв. Інноваційний проект: відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валикованого транспортного потоку в обхід міста Миколаїв.	

транспортних затворів на вулицях міста. відстою великовантажного транспорту в нестворених містах, забезпечення безпеки дорожнього руху, створення належного санітарно-екологічного стану в регіоні. Проєкт в стадії реалізації.

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

04 листопада 2020 р.

(підпис)

Сергій СІКОРСЬКИЙ

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 9 місяців 2020 року

1.1.2.1. Розвиток підприємств для виробництва продукції із сировини місцевого походження (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 26 410,0 тис.грн.


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____ -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	од. виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2. Модернізація промислових виробництв	Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств	10050	0,0	0,0	0,0	23500	10050	Потужність виробництва олії	т/до бу	100	35	-65	Протягом звітного періоду не здійснювалися роботи щодо будівництва цеху для виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії. Проект реалізовано на 75%	Потреба у додаткових інвестиціях для завершення реалізації проекту становить 3450 тис.грн.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики


(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА
(ініціали та прізвище)



про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 рік

1.1.2.2. Модернізація і переоснащення підприємств та випуск нових видів конкурентоспроможної продукції

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту **313 685,0 тис.грн.**

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків -

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	од. виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2. Модернізація промислових виробництв	Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатовалузової економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств та кошти замовників	99 705,0	16 394,0	18 873,0	7 849,0	167 137,0	112 242,0	Ведення нових виробничих потужностей	Виробнича діяльність	3	3	0	Проект реалізовано на 100%	Вітчизняний ринок не готовий до попиту. Брак обігових коштів. Вирішення проблеми вбачається в зменшенні відсоткових ставок за надані підприємству кредити і спрощені процедури надання кредитів державним підприємствам з довготривалим циклом виробництва. Забезпечення державної фінансової підтримки програм створення сучасної конкурентоздатної техніки
												Випуск нових видів продукції	шт	14	2	-12	Проект реалізовано на 14,3%	
												Строк окупності	рік	4,5	4,3	-0,2	Проект реалізовано на 62,8%	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики

(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА

(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 року

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) та впровадження новітніх технологій у птахівництві та тваринництві

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіально-напрямова-ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3.	Збільшення кількості і поліпшення якості товарної сировини, створення нових робочих місць	Благодатненська ОТГ Арбузинський район, м. Баштанка, Баштанський район	2018- 2020	2020	Власні кошти Кредитні ресурси	0	0	0	0	117406,7	1625,0	поголів'я: ВРХ	гол.	2500	0	-2500	Проекти не будуть впроваджуватися у зв'язку з тим, що не були враховані вимоги санітарних норм в частині розміщення об'єктів. 20% Наразі поголів'я птиці відсутнє.	Висока вартість залучених кредитів
												корів	гол.	2500	0	-2500		
												свиней	гол.	1000	0	-1000		
												птиці	гол.	44528	8906	-35622		

Директор департаменту агропромислового
розвитку Миколаївської облдержадміністрації



Олена ПІСКУН


З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 року

1.1.3.2. Підвищення ефективності вирощування продукції рослинництва та управління родючістю зрошувальних земель

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3.	Отримання стабільних врожаїв в умовах високого температурного режиму півдня України	Снігурівський, Березанський, Веселинівський, Миколаївський райони	2019-2020	2020	Кредитні ресурси, кошти інвестора	7355,0	0	0	0	60693,6	7475,0	Заміна сталевих трубопроводів на напірному трубопроводі 1020 м	м	100	0	-100	0%	Відсутність джерел фінансування, проводиться пошук інвестора
												Облицювання магістрального каналу монолітним бетоном по півці Дельта-мембрана	м ²	15000	0	-15000	0%	
												Облицювання магістрального каналу плівкою геомембрана ПК0-ПК40	м ²	16000	0	-16000	0%	
												Розширення площ під зрошення	га	200	18	-182	9% Протягом 2018 року проєкти 1.1.3.5 та 1.1.3.6 виконано в повному обсязі	

Директор департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації



Олена ПІСКУН

ІННІ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
на ІІІ квартал 2020 року

Комплексне управління і запровадження автоматизованої системи енергомоніторингу в об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту

34000,00 грн.грн

(у відсоті) договору (контракту) (результат договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програми і класифікації видатків

Програма 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку базової та сучасної економіки

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відносять проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, місцевості, регіона, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого	Проблеми реалізації, їх вплив на реалізацію проєкту (з описом причин й визначенням їх впливу на виконання)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	на звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	Комплексне управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	м. Миколаїв	2018-2020	2018-2020	Міський бюджет	26367,0	14913,0	14913,0	14913,0	26367,0	36367,0	продуктивність	кг.	1	1	0	Заплановано до реалізації у 2020 році 1 проєкт, який реалізовано, використано 75% від запланованих коштів.	

Рекомендації щодо зміни у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації


(підпис)

Степан ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

05.11.2020 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 9 місяців 2020 року

1.1.4.2. Впровадження газових двигун-генераторів на альтернативних видах палива в складі комплексу по утилізації твердих побутових відходів в м. Первомайськ Миколаївської області (інвестиційний проект) (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 20 000,0 тис.грн.


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	од. виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2019-2020	2020	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Випуск нових видів продукції	шт	2	0	-2	У звітному періоді проект не реалізовувався через відсутність фінансування	Відсутність інвестиційної та місцевої програм

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Заступник начальника управління –
начальник відділу промислової політики
департаменту економічного розвитку та
регіональної політики


(підпис)

Ірина КОЧЕТОВА
(ініціали та прізвище)



З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

Підтримка експорту - запорука конкурентоспроможності регіону 1.2.4.1

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту - 1870,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017» (строк дії продовжено на період до 2020 року (включно);
КФКВК МБ 2717370 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 1.2.4. Розвиток міжнародного співробітництва та зовнішньої діяльності	Напрямок 1.2 Зростання конкурентоспроможності економіки області у тому числі сільських районів та міст	Миколаївська область	2018 - 2020	2020	Місцевий бюджет	593,0	-	290,0	-	1740,0	593,0	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	Відсотки	105,5	98,8 (експорт товарів у січні-серпні)	- 6,7	Облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, сприяння виходу продукції товаровиробників Миколаївщини на зовнішні ринки та залученню іноземних інвестицій. Протягом III кварталу проведено 3 зустрічі з консультантом катарської компанії QTerminals W.L.L. Райвісом Вешагансом. Сторони обговорили питання, пов'язані із реалізацією інвестиційного проєкту в порту «Ольвія», зокрема щодо ремонту та будівництва доріг у Вітовському районі області та Корабельному районі м. Миколаєва. Зерновий термінал, який планується побудувати катарською компанією, дозволить збільшити обсяг продукції, що експортується з області. У зв'язку із встановленням карантину на території України відповідно до Постанови КМУ 11.03.2020. № 211, заходи,	-

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RIInnoHUB) (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 5 520,174 грн. Про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270
«Підтримка регіональної політики України» № 36-76/2020 від 19.06.2020 року
(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту)) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1.3.1. Розвиток інфраструктури з підтримки підприємництва	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційно го розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Секторальна підтримка ЄС через Державний бюджет	7319,894	2525,776	2525,776	147,449	7319,894	1838,794	Стартап проект	Кількість стартап. проектів	30	6	-24	Проект буде розширюватися та переходити на новий розвиток бізнес-моделі. Учасники Кластеру приймають участь у 3-х національних та міжнародних конкурсах	Необхідна підтримка підприємницьких ініціатив. З метою створення та розвитку нових проектів залучаються науковці та практики бізнесу Проводиться робота з краудфандингови ми майданчиками для розвитку новостворених підприємств.
---	---	----------------------	----------------	----------	---	----------	----------	----------	---------	----------	----------	-------------------	-----------------------------------	----	---	-----	---	--

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови Миколаївської обласної
державної адміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

1.3.2.1.Сприяння створенню суб'єктами МСБ нових робочих місць шляхом надання їм часткової компенсації з обласного бюджету
відсоткових ставок за кредитами
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 11450,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки;
КЕКВ 2610

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область			Обласний бюджет							Створення робочих місць	Кількість створених робочих місць	25	28	+3	15 травня 2020 року відбулось засідання конкурсної комісії з відбору проєктів на отримання часткової компенсації обласного бюджету відсоткових ставок кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого середнього підприємств а. У конкурсному відборі взяли участь 10 підприємств. За результатами конкурсу компенсацію отримають 7 підприємств, якими створено 16 нових робочих місць. 01 жовтня 2020 року відбувся другий етап конкурсного відбору, в якому взяли участь 5 підприємств, створено 12 нових робочих місць.	Наявність тінювого ринку праці зумовлює суттєве скорочення у структурі доходів бюджету, зокрема частки податкових надходжень. Залучення більшого числа підприємств області з метою створення нових робочих місць та їх легалізації, збереження існуючих робочих місць.
			2018-2020 роки	2020 рік		0,00	0,00	4400,00	771,026	12440,00	8472,844							

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за третій квартал 2020 року

Створення курортних зон місцевого значення Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 19012,56 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузєвої економіки	Миколаївська область	2020	2018-2019	Бюджети всіх рівнів, міжнародна та технічна допомога, приватні кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Ведеться пошук джерел фінансування	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за третій квартал 2020 року

Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2050,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, національний природний парк «Бузький Гард»	2020	2018-2020	Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, місцеві бюджети, державний бюджет, грантові кошти	450,0	50,0	1000,0	50,0	2050,0	500,0	Кількість учасників	осіб	200	100	-100	У заходах проекту взяло участь на 100 осіб менше з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.	У заході взяло участь 100 осіб з 10 районів Миколаївської області, а також команди з Одеської та Кіровоградської областей.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

_____ 20__ р.


(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за третій квартал 2020 року

Створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон, туристичних об'єктів, продуктів, мереж
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 29298,52 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2020	2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти, інші кошти	300,0	0	13748,52	0	14048,52	300,0	Кількість учасників	осіб	100	100	0	Ведеться пошук джерел фінансування	Проведення заходу у 2020 році проведено не було через відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за третій квартал 2020 року

Створення туристично-інформаційного центру та формування позитивного туристичного іміджу Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 4500,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.2. Популяризація туристичного потенціалу області	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2020	2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Щодо реалізації інших проектів до управління молоді та спорту облдержадміністрації інформації не надходило.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року.

Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області

Загальна вартість проекту

2600,00 тис. грн.


Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Номер і назва заходів регіональної стратегії, мовою кімнатних проектів	Озна або кілька ознак, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна приналежність (назва регіону, ділянки регіону, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан виконання проекту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1.1. Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області	Встановлення меж та створення меж об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення; збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України; підвищення відатка заповідності області; створення ключових територій екологічної мережі; створення еколого-освітньої бази та розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Обласний цільовий фонд (окремо наведеного природного середовища, власні кошти)	2255,92	685,12	1221,00	547,65	3584,70	2118,45	Розробка проекту землеустрою із встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду	од.	7	0	-7	Укладено договори на розробку проекту землеустрою із встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду по 7 об'єктам, виконано 1 етап. Розроблено 4 проекти створення об'єктів природно-заповідного фонду. Розпочати виконання робіт зі створення еколого-освітніх центрів. Завершено виконання заходів запланованих у IV кварталі 2020 року	
												Розробка проекту створення об'єктів природно-заповідного фонду	од.	4	4	0		
												Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на яких створюються еколого-освітні центри	од.	2	2	0		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту



Дмитро МАЦ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року.

Формування екологічної свідомості у населення

Загальна вартість проекту

1450,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2816340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Номер і назва заходів регіональної стратегії, якому відповідає проект	Оцінка або цілі, які будуть досягнуті виконанням рекламної кампанії	Територіальна сприятельність/назва регіону, державної регіону, частини регіону	Строк рекламної кампанії		Джерело фінансування в у відповідний період	Фактична сума відшкодування допомог (контрактів) у відповідний період, тис. грн		Сума вибраної суми у відповідний період, тис. грн		Сума вибраної суми з початку рекламної кампанії, тис. грн		Індикатори (показники) результативності рекламної кампанії					Стан виконання проекту (з порівняльними цільовими фактично виконаними і планованими)	Проблемні питання, їх план на реалізацію проекту (з поясненнями протягом їх виконання та можливими наслідками вирішення)
			планований	фактичний		з початку рекламної кампанії	за відповідний період	планована	фактична	планована	фактична	визначення індикатора (показника)	кількість показу	при планованій значення	фактичне значення	відхилення (%)		
2.1.1.2 Формування екологічної свідомості у населення	Збереження природної рівноваги та збереження цілісності території населення у відповідності з міжнародними зобов'язаннями в області, забезпечення інформаційної доступності проблематики, дотримання природоохоронного режиму, здійснення рівня екологічної освіти населення, використання матеріальних засобів та протипожежних засобів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища	1465,74	245,00	430,00	97,00	1910,00	1517,74	Проведення обласного еко- фестивалю, науково- практичної конференції, кампанії серед учнів	кількість проведених заходів	3	2	-1	Проведено черговий проектно-природничий конкурс «Кращий район» серед учнів. Проведено науково-практичну конференцію «Розвиток екологічної свідомості населення області», на якій обговорювалися проблематики «Проведення обласного Еко- фестивалю», проведення якого було здійснено на виставі, складений до- відомчий матеріал. Укладено договір на виконання охорони інформаційних засобів та засобів. Завершено виконання заходів виконання у IV кварталі 2020 року.	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року.

Противопожежна безпека

Загальна вартість проекту

2630,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Поняття і мета заходів, регіональні стратегії, муніципальні проекти	Опис або зміст цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, адміністративний регіон, частини регіону)	Сторона реалізації проекту		Джерело фінансування в у відповідний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у відповідний період, тис. грн.		Сума вибраних коштів у відповідний період, тис. грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Сума виконання проекту (з апробованими об'єктами фактично виконаними і запланованими)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та запланованим механізмом вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за відповідний період	плановано	фактично	плановано	фактично	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.2.1 Противопожежна безпека	Збереження об'єктів природно-заповідного фонду шляхом виконання мінералізаційних смуг та протипожежного розчищення території об'єктів природно-заповідного фонду	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Обласний цільовий фонд територіального управління природоохоронних заходів	2619,11	995,65	1000,00	848,28	2630,00	2471,74	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	27	27	0	Укладено договори, проводиться робота відповідно до Календарного плану. Проведено виконання та доставки мінералізаційних смуг та протипожежного розчищення.	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦІ

Т О Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Парк - гар-онлайн місто для відпочинку

(найменування проекту регіонального розвитку (додаток - проект))

Загальна вартість проекту

100,0 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одні або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, адміністративний регіон, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума лімітованих дозволів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту з оцінками-показниками фактичного виконання (з шкідливим-ого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту і з'ясування причин їх виникнення та зазначення механізму
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 2.1.2 Покращення стану рекреаційних та курортних зон, оздоровчих територій природних рекреаційних зон та територій загальної населеної пунктів	Покращення стану рекреаційних та курортних зон, оздоровчих територій природних рекреаційних зон та територій загальної населеної пунктів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	продуктивність	млн	1	0	-1	Заплановано до реалізації і проект, у 2020 році на реалізацію проекту кошти не виділялись	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо зміни у звітному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Олег Г. ЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

Т В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Михайлівської області на період до 2020 року на III квартал 2020 року

Реконструкція та безпосереднє оздоровлення споруд і мереж водопостачання

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту

50723,1 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту)) - найменування, дата укладення (номер))

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Повтор і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декілька регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з територіально-оглядово фактично виконаного і запланованого	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту і і пов'язані з ними причини їх виникнення та зазначення можливих заходів
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника) 1	цілісність кошту	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього середовища	Збереження навколишнього природного середовища	Михайлівська область	2018-2020	2018-2020	Державний, обласний та місцеві бюджети	139379,7	8562,2	8562,2	8562,2	139379,7	130017,5	продуктивність	од.	4	1	3	Заплановано до реалізації в 2020 році 4 проєкти, з яких реалізовано 1 проєкт, на який спрямовано 17% запланованих коштів.	Обмежені фінансування

Рекомендується цілю зміни у наступному періоді реалізації

Начальник управління життєво-комуніального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Світослав ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Управління твердими побутовими відходами

на проєкту регіонального розвитку (дані - проєкт)

Загальна вартість проєкту

12650 тис. грн

(у відсоті договору (договір) / (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення - номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування видатків регіональної стратегії, в тому числі видатків проєкту	Оцінка впливу на довкілля (якщо будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту)	Територіальна спрямованість (адреса розвитку, діяльність регіонів, частини)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума відплати за договором (контрактом) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльним оцінюванням фактичного виконання і запланованого)	Проблеми, пов'язані з реалізацією проєкту (з порівняльним оцінюванням виконання і запланованого)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	оцінювальний коєфіцієнт	проєктоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами	Збереження навколишнього природного середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	16601,95	0	0	0	16601,95	16601,95	кредитовість	ад.	6	0	-6	Заплановано до реалізації у 2020 році 6 проєктів, у 2020 році кошти на реалізацію проєктів не виділялись.	Обмежене фінансування

Реконструкція пішохідного мосту у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.



(підпис)

Олег ГЛАДКОВ

(підпис та прізвище)

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року.

Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин

Загальна вартість проекту

4000,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2411020 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності

Питання і тема заходів регіональної стратегії, якому підпорядкований проект	Оцінка або міцність цілей, від бюджету доявляють виконання реалізації проекту	Територіальна спрямованість (місцеві регіони, державні регіони, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в у відповідному періоді	Фактична сума відшкодування договорів (контрактів) у відповідному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у відповідному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Сума виконання проекту (з урахуванням відшкодування фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з використанням критеріїв та показників моніторингу виконання)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за відповідний період	планований	фактичний	планований	фактичний	визначення індикаторів (показників)	оцінювальний	проектний з початком	фактичний значення	відхилення (+/-)		
2.1.4.2 Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Очищення території області від непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Арбузовський, Вулицький, Ітківський, Тернопільський райони	2018-2020	-	Державний бюджет - обласний бюджет	-	-	3330	-	3330	-	Кількість видалених з території області непридатних до застосування хімічних засобів захисту рослин	тис.	46,87	0	-46,87	Протягом звітного періоду роботи з очищення території від непридатних та заборонених до застосування ХЗХР на території області не проводилися.	Кількість з Державного бюджету не виділено.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦ

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I півріччя 2020 року

Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів

Загальна вартість проекту

36753,471 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Після і після закінчення регіональної стратегії, якому відповідає проект	Оцінка або оцінка ризиків, які будуть досягнуті виконанням реалізації проекту	Територіальна спрямованість/місце регіону, де здійснюється проект, частини регіону	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан виконання проекту (з порівнянням фактичного виконання з планованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з невиконанням проекту й невиконанням зобов'язань виконавця)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектна цінність	фактична цінність	відхилення (+/-)		
2.1.3.1 Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів	Будівництво дренажних колекторів для захисту від підтоплення нал. Горького та мостовий міст Житковий (напр. «Біловолинський») в м. Миколаєві	м. Миколаїв	2017-2021	2017-2021	Міський бюджет, субвенція з державного бюджету	13622,008	-	200	-	1180,23	1678,716	Будівництво дренажної мережі	м	5665,4	0	-5665,4	2020 року планується здійснити коригування проекту в обл. Горького, укладено відповідний договір, бюджетна цінність об'єкта склала 13,4 %. Реалізація проекту в період "Біловолинський" не	Необхідність коригування проекту, відсутність розробленого проекту з капітальним ремонтом мосту через Біловолинську балку.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Дмитро МАЦ

Додаток 1

до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 рік

Створення сприятливих умов для навчання і проживання вихованців інтернатних закладів освіти

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту _ 8749,90 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням)
			заплановано	фактично		з початку реалізації проекту	за звітний період	заплановано	фактично	заплановано	фактично	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.1. Розбудова системи освіти впродовж життя	Створення комфортних умов для навчання, проживання, реабілітації дітей - вихованців інтернатних закладів. Забезпечення фізкультурно-спортивної бази закладів освіти інтернатного типу інвентарем та обладнанням. Поліпшення умов для навчання, проживання та реабілітації дітей.	Миколаївська область	2018-2019	2019-2020	Бюджети усіх рівнів	1055,90	0,00	0,00	0,00	1055,90	1055,90	Будівництво спортивного майданчику на території Мінково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради	% виконання	100%	26%	-74%	Розпочато роботи (виконано роботи по горизонтальному плануванню земельної ділянки, розробка проекту ґрунту екскаватором)	Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

05 11 2020р.

Додаток 1

до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 рік

Нова українська школа - простір для реалізації можливостей

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 305625,43 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування задачі регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрамовність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованог о)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та здійсненням
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.2. Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Створення сучасного освітнього простору у заскладах освіти області, оновлення змісту освіти, запровадження нових підходів до навчання та виховання, підвищення якості освіти, забезпечення належних умов для навчання дітей у заскладах освіти	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні усіх рівнів	434700,1085	102323,749	102323,749	63974,865	417618,538	309077,9935	Придбання освітнього якості. Реконструк- ція, капітальні та поточні ремонтні навчальних заскладів. Забезпечен- ня навчальних заскладів сучасною освітньою технікою Придбання кабінетів	шт. кількість заскладів кількість класних кімнат кількість кабінетів	19 43 473 20	19 43 473 20	0 0 0 0	В стадії реалізації	Реалізація проекту відбувається в межах фінансового ресурсу

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

05 11 2020 р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 рікІнклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 34200,069 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльовою оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.2. Розбудова системи освіти народної освіти	Створення унікальної регіональної мережі інтерактивних інклюзивних осередків і спеціальних закладів освіти. Забезпечення рівного доступу до навчання в закладах освіти. Забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень дітей з вадами опорно-рухового апарату.	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні уст. рівнів	54700,159	0,000	0,000	0,000	54700,159	49314,059	Обладнання ресурсних кімнат, посилення ресурсних центрів, придбання спецавтомобілів	кількість кімнат, кількість комплектів обладнання для ІРЦ, кількість спецавтомобілів					Відсутнє фінансування в 2020 році

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

05 11 2020 р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Додаток 1

до розробки проекту
обласної програми

Титул

про результати реалізації проекту регіонального розвитку, координатор якого зазначено у 2018-2020 роках
Інформаційно-аналітичного відділу за період до 2020 року
за ІІІ кварталом 2020 року

Відомо, що:

Відомо, що:

Відомо, що:

Відомо, що:

Відомо, що:

Відомо, що:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.4 Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Сприяння інтелектуальному, соціальному та економічному розвитку людей. Стимулювання прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. Вжиття комплексу заходів щодо забезпечення доступності	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні усіх рівнів	3915,734	0,00	0,00	0,00	3915,734	3915,734							У звітному періоді кошти не виділялися

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

_____ 2020 р.

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Итого по плану расходов (фактически по плану) на проведение мероприятий, предусмотренных Программой на 2019 и 2020 годы
в том числе по плану на проведение мероприятий на территории ТОС по
на 2019 год

דברי ישיעו ושלמה בן אהרן

(підпис)

3. በጥንቃቄ ማረጋገጥ
 ማረጋገጥ ማረጋገጥ

121

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.2.2.1. Створення і функціонування Відкритого молодіжного бізнес-інкубатора в Миколаївській області на базі студентського бізнес-інкубатора ФЕМ НУК (Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова)
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 1350,00 тис. грн.


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді	2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Стартап проект	Конкурс Стартап проектів	11	6	-5	Запущено проект «Підприємницький університет» в якому приймає участь 60 студентів.	Пасивність потенційних учасників. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів.

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.2.3.1. Система інформаційної та методичної комунікації об'єднаних територіальних громад та інших громад Миколаївської області на базі web-порталу
«Громада.Info»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) Загальна вартість проекту 3600,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.3. Зростання поінформов- аності населення в соціальних та економічних питаннях	2.Висока якість життя людини	Миколаївсь- ка область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	Інформаційна обізнаність населення	Кількість публікацій та розповсюд- ження інформації	30	33	+3	Проект подано на Секторальну підтримку СС.	Невелика поінформованість населення щодо досягнень та проектів у сусідніх громадах області. Комунікація між керівниками громад і відповідними фахівцями, дозволить підвищити рівень практичної обізнаності та освіти жителів місцевих громад Миколаївської області.

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 3 квартал 2020 року

2.2.4.1. Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 44000,000

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відносять проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, декілька регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівнянням фактичного виконання з запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	2.2.1. Розбудова системи освіти порядком життя	19 районів Миколаївської області	2018-2020 роки	2018-2020 роки	Районний бюджет	10,390	0,000	0,000	0,000	14666,000	10,390	Надання якісних адміністративних послуг	К-ть наданих, тис.чол.	340,000	347,815	7,815	Реалізовується	Недостатні фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг

Т.в.о. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА  Марина МАЗУР

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 3 квартал 2020 року

2.2.4.2. Розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 32255,010

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (у порівнянні з фактично виконаною і запланованою)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів і пов'язані з ними причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	плановане значення	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	2.2.1. Розбудова системності надання послуг життю	Вся територія Миколаївської області	липень 2018 - грудень 2020	липень 2018 - грудень 2020	Місцевий бюджет та «Проект «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підвартості і розвитку»	7015,070	0,000	0,000	0,000	7959,656	6687,856	Надання якісних адміністративних послуг	К-ть відвідувань, тис. осіб	340,000	347,815	7,815	Реалізовується	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг.

Т.в.о. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА



Марина МАЗУР

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.3.3.1. Якісну первинну медичну допомогу в кожному сім'ю

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 213310,33 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.3. Розвиток системи первинної медичної допомоги	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети.	743,7	0	0	0	739,6	506,9	Кількість одиниць обладнання, кількість авто	Од.	100	37	-87	37% придбано частину запланованого обладнання	Відсутність асигнувань

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з місцевих бюджетів

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року**

2.3.4.1. Створення умов для застосування новітніх технологій в медичній галузі області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 26361,44 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланова-ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконален- ня надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївсь- ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	930	0,0	0,0	0,0	930,0	930,0	Кількість одиниць обладнання,	Од.	12	12	0	100% придбано обладнання	

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

Грищенко
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.3.4.2. Створення умов для надання медичної допомоги на вторинному третинному рівнях
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 10236,84 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети.	1782.6	0.0	1827.0	0.0	1827.0	1782.6	Кількість квадратних метрів	Кв.м.	1807	857	-950	47,4 %	Здорожчання вартості ремонту

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань управлінню капітального будівництва для завершення капітального ремонту покрівлі складу

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

_____ 20__ р.

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.3.4.3. Створення навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» при Медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 47000,0 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань для реалізації проекту

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

Черненко
(підпис)

П.ГЕОРГІСВ

(ініціали та прізвище)

20 р.

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.3.4.4. Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 89641,32 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одн. або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання. Їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети.	138,6	0*	0,0	0,0	8338,6*	138,6	Кількість установ	од.	1	1	0	Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи. триває процедура тендерної закупівлі	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Завершити ремонт та оснащення до кінця 2020 року

- - головним розпорядником визначено управління капітального будівництва ОДА

Начальник управління

П.ГЕОРГІЄВ

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

(ініціали та прізвище)

20__ р.

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.3.5.1 Поліпшення умов проживання та якості надання соціальних послуг для мешканців інтернатів та осіб з особливими потребами
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту **7652,6 тис.грн.**

(у валюті договору (контракту)) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації вилі Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис.грн.					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання їх план на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний, обласний, міський, власний бюджет	0	0	0	0	7652,6	11,6	Заміна башт Рожновського	шт	3	0	-3	не розпочато	Відсутність фінансування
												Реконструкція, капітальний ремонт будівель та приведення їх у відповідність до ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.2.2-17:1006.	об'єкти	8	1	-7	Через відсутність коштів для реалізації проекту щодо реконструкції сходів та пандусу у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Снігурівському районі, проведено поточний ремонт на суму 11,6 тис. грн.	Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації: -

27.10.2020

Директор департаменту



Оксана ЄЛЬЧІВА

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту – 87514.21 тис. грн (Вісімдесят сім млн.п'ятсот чотирнадцять тис грн)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.6.1	Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	обласний	116909,124	0	0	0	135204,193	116758,673	придбано 94 одиниці спортивна інвентарю, проведено 2 капітальних ремонтів дахів, ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн, здійснюється реконструкція центрального стадіону, придбано 83 одиниці спортивного обладнання та інвентаря	шт		придбано 134 одиниці спортивна інвентарю, проведено 2 капітальних ремонтів дахів, ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн, придбано глядацькі крісла для стадіону		99%	

Начальник управління

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ

20 р.

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020
роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту – 97175,80 тис. грн (Дев'яносто сім млн. сто сімдесят п'ять тис грн)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.6.2	Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	обласний	0	0	0	0	8339,43	7750,65	збудовано 3 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидень	шт.		збудовано 3 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидень		100	

Начальник управління _____

(підпис)

Віктор ГІНКУЛ

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.3.7.1. Повітряне – реабілітація людей з інвалідністю у т.ч. учасників АТО
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту **11236,2 тис.грн.**

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис.грн.					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет, субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку	-	-	11236,2	-	11236,2	-	Створення соціально-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та учасників АТО.	об'єкт	1	0	-1		Відсутність фінансування
												Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з особливими потребами та їх реалізація. Забезпечення якісного догляду дітей з інвалідністю.	об'єкт	5	0	-5		
												Влаштування вуличного дитячого майданчику	об'єкт	1	0	-1		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації: -

Директор департаменту

27.10.2020

Наталія Дарчик 0982968637

Оксана СЛЬЧІЄВА

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.3.7.2. Вільний рух - можливість для кожного

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту **14020 тис.грн.**

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис.грн.					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет	-	-	14020	-	14020	-	Придбання спеціалізованого авто для перевезення осіб з інвалідністю	кількість автомобілів	10	0	-10		Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації: -

27.10.2020

Директор департаменту

Оксана ЄЛЬЧІЄВА

З В І Т **про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках** **Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року**

2.3.8.1. Подбаємо разом про майбутнє нації

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 2168,41 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.8. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань для реалізації проекту

Начальник управління

П.ГЕОРГІЄВ

Відповідальний за виконання проекту

(підпис)

(ініціали та прізвище)

20__ р.

3.8.1.1

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2028 року
за III квартал 2020 року

Вода - життєві умови

(найменування проєкту регіонального розвитку (заб.) - (проект))

Загальна вартість проєкту

77181,58 тисяч грн

(у мільйоні гривень) (контраст) (проектанти) (контраст) - найменування, дата укладення (номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування видатків регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Оцінка обсягу цільових результатів досягнутих в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, де відбувається реалізація проєкту)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних витрат у звітному періоді		Сума вибраних витрат з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з оцінюванням фактичного виконання (з зазначенням) (у відсотках)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з зазначенням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заказник 2.4.3. Забезпечення населення високою питною водою	забезпечення населення високою питною водою, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану, благоустрою	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	118321,4	3175,8	2803,0	2803,0	118321,4	118516,6	процентна частота	мл	13	7	-6	Використано до реалізації у 2020 році 13 проєктів, з яких реалізовано 7, використано 3,6% від запланованих коштів.	Обмежене фінансування

Результативний показник у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Сергій Г. ЗАДКОВ

(підписати та підписати)

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рік

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 158069,95 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням місця розташування)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2.1 Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення споживання енергоносіїв та, як наслідок, економії бюджетних коштів, а також створення та забезпечення освітнього середовища та мікроклімату в будівлях закладів освіти та дитячих закладів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджет усіх рівнів	24019,02	0,00	0,00	0,00	54565,69	16494,91	Термосація будівель закладів освіти	м²					У звітному періоді кошти не виділялися

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

05 11 2020р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.4.2.1. Підвищення енергоефективності в бюджетних установах

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 47105,53 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2 Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0	0	0	0	0							

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань управлінню капітального будівництва для завершення капітального ремонту покрівлі складу

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

П.ГЕОРГІСВ

(ініціали та прізвище)

20__ р.

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

2.4.2.1. Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 19412,77 тис.грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис.грн.					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	Найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Миколаївська область	2019-2020	2020	Державний та обласний бюджет	767	-	3588,53	635,759	19412,77	1361,259	заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (світлодіодні) в кількості 702 од.	лампи	702,00	0	-702,00	Станом на 27.10.2020 реалізовано мікропроект "Придбання опалювального котла на «твердему палині» для Горювської психоневрологічної інтервенту" (переможець конкурсу мікропроектів місцевого розвитку (розпорядження Миколаївської ОДА від 05.06.2019 № 182-р) - 187 тис. грн., ремонт будівлі територіального центру Доманівської РДА - 538,5 тис. грн., реконструкція та матеріально-технічне забезпечення нежитлових будівель під розміщення багатофункціональних громадських центрів з надання соціально-гуманітарних послуг (Кіровоградський район) - 635,759 тис. грн.	Відсутність фінансування
												Ремонт та утеплення будівель, придбання опалювального котла на твердему палині	об'єкт	6	4	-2		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації: -

Директор департаменту



Оксана СЛІЧІВА

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 3 квартал 2020 року

Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах – Культурні заклади 2.4.2.1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 12 196,37 тис. грн.
 (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
 видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Капітальні ремонти приміщень, ремонт покрівлі	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Державний, місцевий	4029,0	23,0	950,0	23,0	12 196,37	1022,290	Заклад покрівля	1 кв м	19 -	1 -	- 18 -	Проект реалізований на 23%	Відсутність коштів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації



Віталій БОЙЧЕНКО

04 11 2020р.

181 Г

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, виключені Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

на III квартал 2020 року

Благоустрій населених пунктів

(найменування проєкту регіонального розвитку: Схід.-проект)

Загальна вартість проєкту

3070,00 тис.грн

(у відсотках до загальної вартості проєкту) (згідно з планом фінансування проєкту – найменування, дата укладення угоди)

Найменування бюджетної програми, код приоритету класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Поворот і адміністрування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (регіон, регіони, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума надісланих коштів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних витрат у звітному періоді		Сума вибраних витрат з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з початку реалізації проєкту (фактично виконано і здійснено-витрат)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням запланованих заходів)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прямі показники	фактичні показники	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 2.4.2. Підвищення ефективності житлово-комунального господарства і соціальної сфери	Благоустрій населених пунктів	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцевий бюджети	9556,3	1708,3	1708,3	1708,3	9556,3	9200,3	продуктивність	мг	5	2	-3	Заплановано до реалізації у 2020 році 5 проєктів, з яких реалізовано 2 проєкти та використано 56% від запланованих коштів.	Обмежене фінансування

Результати виконання у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації
05.11.2020 р.



(підпис)

Сергій ГЛАДКОВ
(підпис та печатка)

ІНІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за III квартал 2020 року

Покращення життєвого стану життєвого фонду
(фінансування проєктів регіонального розвитку (ЛРП - проєкт))

Всього коштів проєкту

5184,79 тис. грн

(у валюті договору (контракту)) (реконтиту договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, відомою відомою проєкт	Цілі або цілі, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Срок реалізації проєкту		Джерело фінансування у поточному періоді	Фактична сума планованих договорів (контрактів) у поточному періоді		Сума вибраних коштів у поточному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з порівняльними оцінками фактично виконаних і планованих	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту і їх можливі причини й наслідки та заходи з їх вирішення
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	оцінка заміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери	Покращення енергетичного стану життєвого фонду	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	енергоємність	мл	5	0	-5	Заплановано до реалізації у 2020 році 5 проєктів, з яких один об'єктований фінансування, на реалізацію проєктів у 2020 році коштів не виділялося.	Обмежені фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Світлана ГЛАДКОВА
(підпис та прізвище)

Т Н І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів і реалізації у 2018-2023 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
на III квартал 2020 року

Реалізація програми електронного управління і системи житлово-комунального господарства

на проєкт регіонального розвитку (далі - проєкт)

Загальна вартість проєкту

200,00 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити: договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків

Програма 7. Висока якість життя людини

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Цілі або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Сроки реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з морально-ного оцінкою фактично виконаної і шолованої роботи	Проблеми, питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заходи 2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку побутових послуг	Кваліфікаційний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	продуктивність	од.	1	0	-1	Заплановано до реалізації у 2020 році і проєкт, на реалізацію проєкту у 2020 році кошти не виділялись.	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо чини у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Світлана ГЛАДКОВА
(підписати та підписати)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 127 000,00 грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 2751390

Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відносять проект	Оцінка або план, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівнянням оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	на звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.4.Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом	Програма підпункт 2. Висока якість життя громадян	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	70007.411	15378.314	20436,25	15378.314	73147.250*	70007.411	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	32	16	-16	50%	Відсутність фінансування з державного бюджету та недостатність фінансування з місцевих бюджетів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з ДФРР

в. о. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

05 листопада 2020 р.

(підпис)

Світлана ГРИГОР'СВА

(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 3 квартал 2020 року

2.4.4.2. Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30%, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам 50% від нормативної площі
доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 130000000,0 грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 27511902

Повтор і наймену вання назначен ня регіональ ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі альна спрямова ність і назва регіону, де і якого регіону, частини регіону)	Строк реаліза ції проекту		Джерело фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену вання індикат ора (показн ика)	одиниця виміру	прогнозу ване значенн я	фактичне значення	відхилен ня (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.4.Виконан ня програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення моллоді житлом	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївсь ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, класні кошти громадян	12334,463 (206,702 повернуто до ДБ)	0	0	0	17076,00	12334,463	Кількіс ть громадя н, забеще нних житлом	осіб	7	0	-7	0% Решення областю ради від 25.09.2020 №2 внесено зміни до порядку надання державної підтримки Станом на 01.10.2020р. Миколаївським регіональним управлінням МРУ Держмоллодітла заресстровано 314 сімей (76 - учасники АТО, 159 - ВДВ), 79 - інші, з яких 32 вже отримали державну підтримку у попередніх роках	Відсутність коштів у громадян для власного внеску, фінансування з державного та місцевих бюджетів, недостатність фінансування та обласного бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з обласного бюджету

в. о. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

05 листопада 2020 р.

(підпис)

Світлана ГРИГОР'СВА
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

2.4.5.1. Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом - згідно з чинним законодавством (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5500000 грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 2751470

Номер і найменування задання регіональ- ної стратегії, якому віднові (аг проект)	Оцінка або кількість цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансуван- ня у вітньому періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у вітньому періоді		Сума вибраних коштів у вітньому періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (і порівняль-но- оцінково фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, у- вплив на реалізацію проекту (і пояснення причини виникнен- ня та зазначення механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за вітній період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозу- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.5.1. Виконан- ня програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людщини	Миколаївсь- ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджетні, власні кошти громадян	4118,040	923,604	1071,0	923,604	4578,45	4118,040	Кількість громадян, забепечених житлом	осіб	23	0	-23	86,24% Виплачується компенсація лише по раніше наданим кредитам	Відсутність фінансуван- ня з державної бюджету.

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

В. О. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

(підпис)

Світлана ГРИГОР'СВА

(ініціали та прізвище)

05 листопада 2020 р.

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 року**

**2.4.6.1 Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки**

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька ціль, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спря- мова-ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значення	відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.6.	Поліпшен- ня житлових і соціально- побутових умов сільського населення, відроджен- ня села	Миколаївсь- ка область (крім міст обласного значення)	2018- 2023	2020	Державний та обласний бюджети	14262,39	2518,584	6500	3033,74 7	17750	14268,7 5	кількість позичальни- ків	од.	104	81	- 23	77,88%	На реалізацію проекту збільшило зменшення обсягу фінансування заходів Програми, на 1,9 млн грн у зв'язку із виконанням доручення заступника голови облдержадміністр- ації від 10.04.2020 № 47 д/з щодо обмеження використання видатків обласного бюджету по непершочергових незахищених статтях видатків

З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 3 квартал 2020 року

Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 2.5.1.1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 209709,03 тис. грн.
 (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
 видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Капітальні ремонти та реконструкції приміщень, закладів культури	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Державний, місцеві	30 739,04	0	34055,16	0,00	160496,55	30 739,04	Заклад покрівля	1	40	8	-32	Розроблено ПКД, відремонтовано 8 закладів, триває реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»	Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Boichenko

Віталій БОЙЧЕНКО

04 11 2020 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури 2.5.1.2.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 20 000,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконано го і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації і проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	Прог- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня	Відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.1.11	Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет депутатські кошти	1651,8	0	4 000,0	0	20 000,00	1401,826	реконструкція та модернізація фонтану з освітленням та звуковим супроводом; кап. ремонт площі перед ОПК, біля фонтану та освітлення	1	1	0	-1	8,3 % В звітному періоді кошти не виділялись	Обмежене фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

04 11 2020р.

Віталій Бойченко

Віталій БОЙЧЕНКО

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 3 квартал 2020 року

Бібліотека - територія для розвитку 2.5.1.3.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 3 959,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки

Номер і наймену вання задання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	оди- ниця вимі- ру	Прог- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня	Відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення безбар'єрного доступу, проведення виїзних заходів, створення електронного каталогу, створення музею книги	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Обласний бюджет, спонсорські кошти	949,52	0	900,0	0	3959,0	949,52	Виїзний захід Пандус; Спеціалізоване обладнання та комп'ютерна техніка Спеціалізовані меблі та обладнання Цифровий безконтактний сканер Зведений Електронний каталог Музей книги Бібліотечні заходи Електронна послуга	1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 15 15 1 1 870 9150	3 0 0 0 0 1 860 9150	0 -1 -15 -15 0 -1 0 -10 0	Придбано безконтактний цифровий сканер, здійснено 4 виїзних заходи, у відділі рідкісних і цінних видань здійснено робіт на загальну суму 379,520 тис. грн. Створено музей книги в обласній універсальній науковій бібліотеці	Відсутність фінансування, припинення проведення масових заходів у зв'язку з карантинном

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

Віталій

Віталій БОЙЧЕНКО

04. 11 2020р

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

Створення музеїв та мистецька освіта 2.5.2.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 18 561,04 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки,

Інші програми

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення музею у м.Первомайську, видання книги, кап. ремонт будівель дитячої творчості, створення клубу кіномистецтва	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Обласний бюджет, спонсорські кошти	543,594	0	750,0	0,0	16 736,04	543,594	музей книга заклад клуб кіномистецтва	1 1 1 1	1 1 2 1	0 0 0 1	-1 -1 -2 0	В Первомайському музеї облаштована зала, функціонує клуб кіномистецтва, ведеться робота над макетом книги.	Відсутність коштів для капремонті в приміщенні будівель дитячої творчості

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

Віталій Бойченко

Віталій БОЙЧЕНКО

04 11 2020 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3 квартал 2020 року

Відновлення, реставрація та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини 2.5.3. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 31 722,5 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків

Інші програми, Програма розвитку культури у Миколаївській області на
2019-2021 роки

Номер і наймену вання завдання регіональ ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі альна спрямова ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль ною оцінкою фактично виконаного і запланова ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	один иця вимі ру	Прог нозо ване значен ня	фактич не значен ня	Відхи лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Реставраційн і роботи ОБХТ, відновлення діорами «Штурм фортеці Очаків», оцифруванн я архіву	Миколаївськ а область, м. Миколаїв,	2019- 2020	2020	Обласний бюджет	0	0	15468,0	0	31 722,50	0	Заклад Діорама документ	1 1 1	1 1 -	0 0 -	-1 -1 -		відсутність фінансування.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

Віталій

Віталій БОЙЧЕНКО

04 11 2020р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 3-й квартал 2020 року

Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ 2.5.4. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2 000,0 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації
видатків

Інші програми

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	оди- ниця вимі- ру	Прог- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня	Відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ	Баштанський район Миколаївськ- а область,	2019- 2020		Місцевий бюджет	0	0	700,00	0	2000,0	0	майстерня	1	1	0	-1	-	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

04 11 2020р.



Віталій БОЙЧЕНКО

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

3.1.1.1 Акватор

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5236,03 тис. грн.

(у валюті договору (контракту)

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1. Підтримка нетрадицій- них видів бізнесу, фермерства та сприяння самозанято- сті населення	3. Збереження та розвиток територій	Миколаївсь- ка область	2019-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	2442,64	0,00	2442,64	0,00	Стартап проект з морефермерст- ва	Кількість Стартап проектів	1	0	-1	Проект подано на Секторальну підтримку ЄС. Також, зараз проводяться переговори щодо співпраці з USAID.	Законодавчі аспекти розвитку галузі морефермерства та тютюве підприємство. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучен- ня науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів.

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 року

3.1.3.1. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.3.	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Дорошівська ОТГ Баштанська ОТГ	2019-2020	2020	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	0	0	5300,0	0	створення СОК	суб'єкт	2	0	-2	0%	Відсутність джерел фінансування

Директор департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації



Олена ПІСКУН

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 9 місяців 2020 року**

«Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста Миколаєва.»

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2517,99

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 3.2.1.3

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.1 Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем	1. Розробка Маркетингово-інвестиційної стратегії міста. 2. Інформаційна підтримка підприємств міста	м.Миколаїв, Миколаївська область	2018-	2020	Державний бюджет, міський бюджет, міжнародна технічна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Проект подано для участі у проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку»: «Миколаїв - це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста Миколаєва». Проект не пройшов конкурсний відбір. Ведеться пошук джерел фінансування з метою реалізації.	-

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року**

Завдання 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Номер і наймену- вання кандидата регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Терито- ріальна спрямова- ність (назва регіону, окремих регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у вітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у вітному періоді		Сума вибраних коштів у вітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) резу- льтативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівнянням оцінкою фактично виконаного і планованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту і і- нженерні причини їх виникнення і зазначеному механізми вирішення
			планований	фактичний		з початку реаліза- ції проекту	за вітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Про- гно- зоване значен- ня	фактич- не значен- ня	Відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	3.2	Миколаївська область	2018- 2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	339,432 тис грн	255,6322 тис грн	2 800,0 тис грн	2 800,0 тис грн	7 931,8 тис грн	7 339,432 тис грн	Площа дорожнього покривтя	км	240	244	+4	Протягом III кварталу 2020 року для забезпечення безпечного проїзду в рамках експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету у Миколаївській області було отримано відповідну можливість та відведено 78 тис м2 та освоєно коштів на суму 20,315 млн грн, а саме в Березівському, Новобузькому, Враніському, Веселинському, Волинському та Снігурівському районах. З метою забезпечення безпечного проїзду в	

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

04 листопада 2020 р.

(підпис)

Сергій СІКОРСЬКИЙ

І Б І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за III квартал 2020 року

Забезпечення базовими послугами населення області

на проєкт: регіональний розвиток (дані - проєкт)

Загальна вартість проєкту:

2500,00 тис. грн

(у випадку договору (контракту) - назви договору (контракту); - найменування, дата укладення і номер)

Найменування безкоштовної програми, код програмної класифікації коштів:

Програма 3. Збереження та розвиток територій

Номер і найменування заходів регіонального розвитку, якому відповідає проєкт	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, ділянка регіону, частина регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту з оцінюванням виконання фактично виконаного з запланованого	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановано	фактично	плановано	фактично	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відсоток до [1-11]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Задача 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, сіл та малих міст	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	16057,6	5911,8	5911,8	3911,8	16057,6	16057,6	продуктивність	од.	2	2	0	Виконано до реалізації у 2020 році 2 проєкти, реалізовано 2 проєкти, використано на 136% більше запланованого фінансового ресурсу.	

Рекомендує: підготувати у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Світлана ГЛАДКОВА
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I-III квартали 2020 року

3.2.3.3 Нове будівництво мереж газопостачання населених пунктів Миколаївської області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту **15132,90** тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків **1517220**

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Програма (ціль) 3. Збереження та розвиток територій	Миколаївська область	2018-2020	2019	державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?						Відсутність фінансування з державного бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

Ілля ЛУКІН

(ініціали та прізвище)

05 листопада 2020р.



В.о. директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики МОДА
Зульфії Капусті

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 10 місяців 2020 року

Будівництво пожежного депо в мкр. «Ліски-2» на чотири автомобілі,
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту _____

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення, зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Висока якість життя людини	2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Миколаїв	2020	2020	Державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Збереження та розвиток територій																		

департаменту економічного розвитку та регіональної політики
Миколаївської області
Відділ № _____
03.11.2020

3.2. Комплекс ний розвиток територій в інтересах територіа льних громад																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	В зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації, що унеможливило фінансування проекту за рахунок державного бюджету відповідно до вимог постанови КМУ від 18.03.2015 №196 «Деякі питання державного регіонального фонду», планується внести зміни щодо етапів реалізації
--	--

Відповідальний за виконання проекту:
начальник управління з питань НС та ЦЗН ММР

_____ 20__ р.


(підпис)

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(ініціали та прізвище)

Т Р І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за III квартал 2020 року

Додаток 1Б до розпорядження - місце публікації даності
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту **1600,00 тис. грн**

Закладка (конкретизація) - найменування, дата укладення (номер)

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 3. Місцевий та регіональний розвиток територій

Номер і найменування закладки регіональної стратегії, відомої відомості проєкту	Оцінка або звітність, як будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (власна територія, декілька регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблеми (питання, їх зв'язок з реалізацією проєкту (з поясненнями причини їх виникнення та шляхами механізму вирішення))
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	оцінювальна шкала	проектно-плановане значення	фактичне значення	відхилення (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Закладка 3.2.4 Підвищення житлових умов населення	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Місцевий бюджет, грантові кошти	1402,4	22,8	22,8	22,8	1402,4	1402,4	продуктивність	млн.	2	1	-1	Заплановано до реалізації у 2020 році 2 проєкти, реального реалізовано 1 проєкту і використано 1,4% коштів від запланованих.	обмежене фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.11.2020 р.


(підпис)

Олег ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за III квартал 2020 року

3.2.5.1 Забезпечення розробки генеральних планів та містобудівної документації

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 9521,15 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Номер і найменування закладання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Оцінка або кількіска цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.5 Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологій для ведення містобудівного кадастру	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет	1349,31	-	3800,0	-	9521,15	1349,31	Кількість розробленої містобудівної документації, у тому числі як набори профільних геопросторових даних	шт.	35	4	- 31	У 2019 році затверджено генеральні плани сіл Володимирівка та Олександрівка Казанківського району та генеральні плани сіл Мирне та Зелений Гай Вітовського району. Виконано топозйомку для смт Веселинове	Відсутнє фінансування з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел передбачено законодавством

В.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

(підпис)

Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)